

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Anexo a la Nueva Sede del TE (continuidad)	Suministro e instalación de paredes de Gypsum board, en todos los niveles. Se corrige detalles de acabados de la última supervisión técnica entregada y realizada al edificio.	97%	
Parque Electoral	Desarrollo de ante proyecto e inicio de habilitación de estacionamientos en el perímetro del proyecto, los cuales forman parte del ítems de calle y estacionamiento del proyecto Parque Electoral	20%	
Remodelación de la Nueva oficina Regional de Herrera	Se trabaja en A/A en los ajustes de las máquinas y acoples de los ductos, también se avanza en la parte eléctrica de las paredes.	68 %	
Construcción de la oficina Regional de Panamá Oeste (Arraiján)	Fase de anteproyecto	0%	
Construcción de la oficina Regional de Santiago, Veraguas	Los Directores Regionales están la tarea de búsqueda de Lotes	0%	

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de la oficina Regional de Panamá Oeste (Chorrera)	Se tiene programada la apertura de sobre día 19 de mayo de 2017.	0%	La Dirección de compras y la DITE han estado haciendo reuniones para los arreglos al pliego y volver a subir a Pma Compras.
Construcción de oficina distrital de Taboga	Se coordina con el Distrital de Taboga, para hacer correcciones al plano de lotificación que está solicitando ANATI, para continuar con los trámites de legalización del mismo.	0%	Se están enviando los planos al municipio de Taboga para la verificación
Construcción de oficina distrital de las Lajas Blancas, comarca Emberá Wounaan	Se adjudico por Licitación Pública a la empresa Rayet Construcción S.A., se está a la espera de la orden de proceder, para el inicio de los trabajos.	0%	La DITE planifica supervisión técnica con los Directores, para evaluar y programar las inspecciones de los trabajos.
Construcción de la Oficina en Kusapín	Se lanzará nuevamente a Licitación Pública en el área de Changuinola, para que participen las empresas del área, el proyecto sufrió una modificación en su monto de (B/. 41,000.00)	0%	Los directores de Bocas del Toro están a la espera de la Licitación Pública programada por la Dir. de Compras en dos semanas, en el área.
Construcción de Oficina Distrital en Santa Fe, Darién	Se adjudicó por Licitación Pública a la empresa Constructora Cárdenas S.A., se está a la espera de la orden de proceder para el inicio de los trabajos.	0%	La DITE hizo visita técnica para evaluar la condiciones y programar la supervisión con los Directores.

Responsable: Departamento de Seguridad

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Remodelación de edificio en Colón – Instalación de Escáner de Seguridad	Se realizó reunión con proveedores, para hacer un estudio del mercado, en la cual se evaluó el precio del escáner y se sugirió el precio de B/.60, 000. Se efectuó, visita a la sede de Colón, con algunos de los proveedores para que inspeccionara el lugar en donde se requiere colocar los escáneres, los mismos sugirieron que en vez de 6 se instalaran 7 escáneres. Se realizaron los cambios en los pliegos y fueron enviados asesoría legal para sus respectivos trámites. se solicitó traslado de partida la cual ya fue efectuado por la dirección de finanzas	50%	Estamos en espera de los cambios para subirlo al portal de Panamá compra.
	En espera de la aprobación por parte de los señores Magistrado, como indica en el pleno 42 (de 7 de julio de 20179 1576-9-17		Mantenemos instrucciones de los señores magistrados. El porcentaje de avance para este mes bajo a un 50%, ya que estamos atrasado con los tramites, debido que nos mantenemos a la espera de la aprobación del pleno.

Responsable: Museo

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Proyectos del Museo de la Cultura Democrática	Producción de dos documentales sobre acontecimientos o personalidades históricas, pendientes de 2016.	42%	Se recibió el documental de Elida Campodónico de Crespo y está en proceso de evaluación.
	Producción de cuatro documentales nuevos.		El Pleno decidió que de los cuatro documentales nuevos propuestos, solo se harán dos: Justo Arosemena y Partido Nacional Feminista. Estamos avanzando con el proceso de contratación de ambos documentales, pero deben ir al MEF para aprobación.
	Se presentarán exposiciones itinerantes en diversos puntos de las provincias.		Entre enero y febrero se retiraron las muestras que se expusieron en la sede del Herrera, Veraguas y Chiriquí. En el mes de mayo se llevaron muestras a Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera y Los Santos. Se retiraron Bocas y Los Santos.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Administración Data Center en las Tablas	1. Activar sistema acceso biométrico.	71%	Falta la configuración para el enrolamiento de las huellas para el personal dentro del sistema especial de acceso biométrico por huella, esto ya fue informado a DITE para que haga la solicitud con el contratista de la obra, debido a que este sistema estaba incluido dentro del proyecto de obra civil.
	2. Instalación de un supresor transitorio de voltaje (TVSS) para protección del panel de los circuitos de los rack del data center.		Se ha coordinado con DITE, el efectuar esta instalación para la semana del 21 de agosto.
	3. Traslado de servidores hacia el nuevo data center de Las Tablas.		A la espera de la coordinación para la fecha y orden de mudanza para el traslado de los equipos hacia el nuevo DC secundario.
	4. Configuración de UPS para función eléctrica redundante en los circuitos para los equipos a instalarse en el área de servidores.		Se ha coordinado con DITE, el efectuar esta instalación para la semana del 21 de agosto.
	5. Instalación de enlaces de Datos para la conexión hacia el edificio principal.		Ya fueron solicitados a los proveedores, solo estamos a espera de su instalación.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	6. Compra de los equipos de comunicaciones para el Data Center de Las Tablas		El switch Core ya fue adjudicado, y estamos a la espera de su entrega. Solo falta compra de los switches para los rack de comunicaciones que ya está en proceso.

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Base de Datos del Registro Civil.	La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, falló en contra del Tribunal Electoral quien está evaluando la posibilidad de presentar una nueva demanda contencioso administrativa contra esta decisión o llegar a una transacción con la empresa.	29%	
	Depuración de la Base de Datos del Registro Civil El personal asignado al proyecto de depuración de la base de datos del Registro Civil, en el mes de junio se mantiene, atendiendo actualizaciones por la vía de anotaciones trabajados de la siguiente manera, corrección de contrayente, nacimientos, y caso de defunciones, por el lado de captación continuamos con los cd#4 de defunciones y cd#5 de matrimonios que hacen un total de 21,002 casos de los cuales se han trabajado 6,228 hasta el momento.		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Instalación del Centro Especializado para la Conservación de Documentos de Registro Civil	<p>En el mes de junio se continúa la etapa de verificación y actualización de los datos e imágenes que se encuentran en la Base de Imágenes.</p> <p>Se continúa la etapa de importación de imágenes de las partidas de bautismo, matrimonios y defunciones digitalizadas fuera de línea, que se encuentran en las bibliotecas virtuales al servidor de Actas Históricas.</p> <p>Se continúa con la indexación y control de calidad de documentos históricos.</p> <p>Se continúa digitalizando documentos de Organización Electoral, padrones, actas TER de elecciones de 2004 y 2009, como parte de la conservación de documentos institucionales.</p>	41%	
Plan para la Eliminación del Sub registro	<p>Se realizó este mes la capacitación con Directores Regionales y Nacionales Sustantivos en una reunión en la Distrital de Parita el día 30 de junio de 2017; los temas tratados son referentes al programa del plan de giras del segundo semestre de identificación ciudadana que se realizarán a finales del mes de julio en las diferentes provincias del país.</p>	22%	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (JULIO , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Ya contamos con la impresora y el troquelador. Se está preparando el área donde va a estar físicamente la imprenta de cedula inteligente.	35%	Falta la muestra de la nueva cedula.

(PR-PL-PA-09)