

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Parque Electoral (continuidad)	Está en la fase de apertura de sobre de la licitación el 27/3/20.	18%	
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	El plano del polígono del terreno está en recorrido en ANATI.	23%	
Construcción de Oficina Regional en Coclé	El plano de lotificación se encuentra en recorrido en ANATI, de igual forma se trabaja en el ante proyecto.	10%	
Nave Central Anexo de la Sede	A pesar de la falta de detalles la constructora tuvo avance en la instalación de las vigas de techo en el ala oriental, colocación de platos del piso 3 en ambas alas. A su vez se han ingresado una parte de las vigas del nivel 2 en ambos sectores. Actualmente están realizando el cordón perimetral a cada viga según planos.		La constructora al igual que el Tribunal Electoral está a la espera de los detalles adicionales solicitados al diseñador Rafael Watson, lo cual está atrasando los avances. Sé realizó entrega de detalle de anclaje sin embargo hacen falta los detalles del auditorio.

<p>Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)</p>	<p>Terminados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culminación de construcción de muro marino. • Se entregó certificación de extintores y señalización (fueron instalados por el TE). • Se envió algunos requisitos del IDAAN Y ENSA a la administrativa para los trámites correspondientes. <p>Pendientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrección de detalles en acabados. • Permiso de ocupación. Bomberos indican visita para el 7/2/20 y continuar con gestión de permiso de ocupación. 		
<p>Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)</p>	<p>El contratista se encuentra realizando correcciones eléctricas, arquitectónicas y de distribución solicitadas por DINFRA el 23 de enero para su visto bueno y proceder con la impresión y firma del Magistrado presidente.</p>		

Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)	Revisión de anteproyecto y cometarios enviando al contratista el 23/1/20 mediante nota No.0.30. Además, se envió hoja con los sistemas eléctricos y especiales al Ing. Chacón y Hall. Cambios presentados el 6/2/20 y fueron sometido para firma del Magistrado Presidente.		
Construcción de Oficina en Boquete	Se presenta arreglo a la última propuesta de diseño del ante proyecto para definir fecha de la licitación.	10%	
Construcción de oficina en Pesé		0%	
Reparación de Oficina en Los Santos	Se revisa especificaciones y se programa la licitación de la remodelación en la azotea y adecuación en los pisos de planta y primer alto.	10%	
Reparación de Oficina en Kankintú	Se presentó la propuesta de diseño del ante proyecto, está en la etapa de revisión de las especificaciones técnicas.	5%	
Reparación de Oficina en Donoso		0%	

Traslados

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Reparación de Oficina en Chagres		0%	
Reparación de Oficina en Sambú		0%	
Reparación de Oficina en Unión Chocó		0%	
Reparación de Oficina en Palenque	Se presentó propuesta de plano de los arreglos al proyecto de remodelación de esta distrital, se encuentra en etapa de revisión de las especificaciones técnicas	5%	

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<p>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</p>	<p>El porcentaje de avance en este mes de enero, corresponde a la etapa de planificación y ejecución, del cronograma de trabajo anual y desarrollo de distintas actividades que atenderemos en el año 2020, que incluirá jornadas de atenciones en zonas de difícil acceso, en áreas de frontera y atenciones en albergues infantiles y de adultos mayores, para garantizarles su derecho a la identidad.</p> <p>La programación también incluye la realización de jornadas de capacitaciones, dirigida a los funcionarios de Registro Civil, cedulação y distritales del Tribunal Electoral, así como los ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, como sector salud, educación y social, incluyendo la Secretaría de Niñez y Personas con Discapacidad.</p> <p>Se realizarán jornadas de trabajo con los Registradores Auxiliares Autoridades Indígenas de las comunidades en las comarcas.</p>	<p>2%</p>	<p>Al mes de enero se ha diseñado la planificación, y ejecución de reuniones para coordinar las programaciones internas e interinstitucionales del Proyecto.</p> <p>No hay retraso ni limitaciones a la fecha.</p>

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Mejoramiento de la Atención del Cliente del Tribunal Electoral	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	