

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Parque Electoral (continuidad)	Está en la fase de apertura de sobre de la licitación el 27/3/20.	18%	La licitación es el 31 de julio de 2020.
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	El plano del polígono del terreno está en recorrido en ANATI.	23%	
Construcción de Oficina Regional en Coclé	El plano de lotificación se encuentra en recorrido en ANATI, de igual forma se trabaja en el ante proyecto.	10%	
Nave Central Anexo de la Sede	Ala oriental Cuenta con el laminado y colocación de la estructura metálica en un 80%. Ala Occidental Se cuenta con el nuevo rediseño y se han colocado los platos en 4 puntos de los 12 puntos. El avance físico fue paralizado desde el 23 de marzo de 2020, por la situación del Covid. A la fecha estamos a la espera de la apertura del bloque 3.	35%	

Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	El proyecto está en uso y funcionamiento del Tribunal Electoral	100%	
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Se cuenta con permiso de construcción y se realizó la democión de piso existente, en conjunto del cerramiento del terreno.	5%	

Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)	Se cuenta con permiso de construcción y los planos están ingresados en el Municipio de Gualaca. Proyecto paralizados por COVID, a espera de apertura del bloque 3.	0%	
---	---	----	--

Construcción de Oficina en Boquete	Se presenta arreglo a la última propuesta de diseño del ante proyecto para definir fecha de la licitación.	10%	
Construcción de oficina en Pesé		0%	
Reparación de Oficina en Los Santos	Se revisa especificaciones y se programa la licitación de la remodelación en la azotea y adecuación en los pisos de planta y primer alto.	10%	
Reparación de Oficina en Kankintú	Se presentó la propuesta de diseño del ante proyecto, está en la etapa de revisión de las especificaciones técnicas.	5%	
Reparación de Oficina en Donoso		0%	

Traslados			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Reparación de Oficina en Chagres		0%	
Reparación de Oficina en Sambú		0%	
Reparación de Oficina en Unión Chocó		0%	
Reparación de Oficina en Palenque	Adjudicado a CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS MODERNAS, S.A.	5%	

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<p>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</p>	<p>El porcentaje de avance en este mes de enero, corresponde a la etapa de planificación y ejecución, del cronograma de trabajo anual y desarrollo de distintas actividades que atenderemos en el año 2020, que incluirá jornadas de atenciones en zonas de difícil acceso, en áreas de frontera y atenciones en albergues infantiles y de adultos mayores, para garantizarles su derecho a la identidad.</p> <p>La programación también incluye la realización de jornadas de capacitaciones, dirigida a los funcionarios de Registro Civil, cedulação y distritales del Tribunal Electoral, así como los ministerios y entidades, que tienen contacto directo con la población, como sector salud, educación y social, incluyendo la Secretaría de Niñez y Personas con Discapacidad.</p> <p>Se realizarán jornadas de trabajo con los Registradores Auxiliares Autoridades Indígenas de las comunidades en las</p>	<p>2%</p>	<p>Al mes de enero se ha diseñado la planificación, y ejecución de reuniones para coordinar las programaciones internas e interinstitucionales del Proyecto.</p> <p>No hay retraso ni limitaciones a la fecha.</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	comarcas.		

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Mejoramiento de la Atención del Cliente del Tribunal Electoral	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	