

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Julio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Parque Electoral (continuidad)	La licitación se llevó a cargo el pasado 31 de julio de 2020 de 8:00 am a 10:00 am en las oficinas de Compras. Hubo una participación de 7 empresas. Las propuestas aun reposan en la dirección de Compras. Una vez sean facilitadas a DINFRA, la comisión verificadora analizará las propuestas y proceder con la adjudicación.	10%	Se realizaron trabajos de replanteo del polígono, con un topógrafo y a su vez la rectificación del metraje de la finca, el pasado jueves 30 de julio. Se tiene planeado colocar los monolitos la semana del 10 al 14 de agosto.
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	El plano del polígono del terreno está en recorrido en ANATI. Se está realizando una evaluación económica por los aumentos que han surgido por el cambio del nuevo terreno, que conlleva adecuaciones en el movimiento de tierra, en conjunto de aspectos económicos en temas de equilibrio contractual y gastos administrativos que la empresa está solicitando.	10%	Aun no se cuenta con la titulación del terreno.

Construcción de Oficina Regional de Coclé	Se está tramitando la donación del lote en la misma provincia de Coclé, ya que en Panamá el ANATI se está atrasando. Se realizó un borrador de anteproyecto, está en aprobación y está sujeto a cambio.	0%	Por la contención del gasto, este proyecto no se va a ejecutar en el 2020.
Nave Central Anexo de la Sede	No hay avance por falta de apertura del bloque 3.	30%	El contratista está solicitando la autorización del MINSA para continuar. Que el Tribunal Electoral remite nota 335-MP-TE al Dr. Luís Francisco Sucre Ministro de Salud para que evalúe dar permiso a la construcción de los Jardines la nota fue entregada el 30/7/20 en el despacho del Ministro.
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Proyecto Adjudicado a Celio Dominguez S.A., está en espera de la apertura del bloque 3. Se avanzó parcialmente en instalación de baterías eléctricas y plomerías; en conjunto de las fundaciones, piso y el cerramiento.	30%	Según informe de ejecución al mes de marzo, este proyecto tiene el saldo del 80% B/64,000. En el 2019 se pagó el 20% de anticipo.
Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)	Proyecto Adjudicado a Grupo Anchor, está en espera de la apertura del bloque 3. Se cuenta con desarrollo de planos y está pendiente su aprobación por parte de las distintas entidades. Se cuenta con permiso de construcción.	20%	En el 2019 se pagó el 20% de anticipo. En la ejecución presupuestaria al 31 de marzo, tiene el saldo del 80% (B/66,768)

Construcción de Oficina Distrital en Boquete	La licitación se llevó a cargo el pasado 27 de julio de 2020 de 9:00 am a 11:00 am en las oficinas de Compras. Hubo una participación de 5 empresas. El análisis de la comisión verificadora adjudicó a la constructora GradumAdvance Corp., la licitación por un monto de B/.204,000.00.	10%	
Construcción de Oficina Distrital en Pesé	La licitación se llevó a cargo el pasado 28 de julio de 2020 de 9:00 am a 11:00 am en la Regional de Herrera. Hubo una participación de 5 empresas. Las propuestas aun reposan en la dirección de Compras. La comisión verificadora está analizando las propuestas y poder proceder con la adjudicación.	10%	
Reparación de Oficina en Los Santos	Se revisa especificaciones y se programa la licitación de la remodelación en la azotea y adecuación en los pisos de planta y primer alto.	0%	
Reparación de Oficina en Kankintú	Se presentó la propuesta de diseño del ante proyecto, está en la etapa de revisión de las especificaciones técnicas.	0%	

Traslados			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)

Reparación de Oficina en Donoso		0%	
Reparación de Oficina en Chagres		0%	
Reparación de Oficina en Sambú		0%	
Reparación de Oficina en Unión Chocó		0%	
Reparación de Oficina en Palenque	Adjudicado a CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS MODERNAS, S.A.	5%	

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Julio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Mejoramiento de la Atención del Cliente del Tribunal Electoral	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	Este proyecto no se va a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución.

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Julio, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	Este proyecto no se va a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Julio, 2020)			
---	--	--	--

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Reuniones de programación y elaboración del plan de ejecución.	0%	Este proyecto no se va a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución.