

**Responsable: Dirección de Infraestructura**

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> ( Agosto, 2020)			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE</b> <b>(programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE</b> <b>DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b> <b>(Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Parque Electoral</b>	La licitación se llevó a cabo el pasado 31 de julio de 2020 de 8:00 am a 10:00 am en las oficinas de Compras. Una empresa presentó recurso. La DGCP falló en contra del recurso presentado. Acto Público en proceso de adjudicación.	10%	Se realizó con un topógrafo el pasado jueves 30 de julio, los trabajos de replanteo del polígono y la rectificación del metraje de la finca.
<b>Construcción de Oficina Regional en Chorrera</b>	El plano del polígono del terreno está en recorrido en ANATI. Se está realizando una evaluación económica por los aumentos que han surgido por el cambio del nuevo terreno, que conlleva adecuaciones en el movimiento de tierra, en conjunto de aspectos económicos en temas de equilibrio contractual y gastos administrativos que la empresa está solicitando.	18%	Aún no se cuenta con la titulación del terreno. El proyecto cuenta con un Anteproyecto. Está en reconsideración el proyecto.
<b>Construcción de Oficina Regional de Coclé</b>	Se está tramitando la donación del lote en la misma provincia de Coclé, ya que en Panamá el ANATI se está atrasando. Se realizó un borrador de anteproyecto, está en aprobación y está sujeto a cambio.	0%	Por la contención del gasto, este proyecto no se va a ejecutar en el 2020.

<p><b>Nave Central Anexo de la Sede</b></p>	<p>Reiniciarán los trabajos el lunes 14 de septiembre con la apertura del Bloque 3.</p>	<p>30%</p>	
<p><b>Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)</b></p>	<p>Proyecto adjudicado a Celio Dominguez S.A., está en espera de la apertura del bloque 3. Se avanzó parcialmente en instalación de baterías eléctricas y plomerías; en conjunto de las fundaciones, piso y el cerramiento. Reiniciarán los trabajos el lunes 14 de septiembre con la apertura del Bloque 3.</p>	<p>30%</p>	<p>Según informe de ejecución al mes de marzo, este proyecto tiene un saldo del 80% equivalente a B/.64,000.00 En el 2019 se pagó el 20% de anticipo.</p>
<p><b>Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)</b></p>	<p>Proyecto adjudicado a Grupo Anchor, está en espera de la apertura del bloque 3. Se cuenta con desarrollo de planos y está pendiente su aprobación por parte de las distintas entidades. Se cuenta con permiso de construcción. Reiniciarán los trabajos el lunes 14 de septiembre con la apertura del Bloque 3.</p>	<p>20%</p>	<p>En el 2019 se pagó el 20% de anticipo. En la ejecución presupuestaria al 31 de marzo, tiene el saldo del 80% equivalente a B/.66,768.00.</p>

<p><b>Construcción de Oficina Distrital en Boquete</b></p>	<p>La licitación se llevó a cabo el pasado 27 de julio de 2020 de 9:00 am a 11:00 am en las oficinas de Compras. Hubo una participación de 5 empresas. El análisis de la Comisión Verificadora adjudicó a la constructora Gradum Advance Corp., la licitación por un monto de B/. 204,000.00. Una empresa presentó recurso. La DGCP falló en contra del recurso presentado. Acto Público en proceso de adjudicación</p>	<p>10%</p>	
<p><b>Construcción de Distrital de Portobelo</b></p>	<p>Proyecto adjudicado a Adrimarc S.A., está en espera de la apertura del bloque 3. Se cuenta con desarrollo de planos y está pendiente su aprobación por parte de las distintas entidades. La titulación del terreno también está en trámite, ya que sólo se cuenta con un Acuerdo Municipal.</p>	<p>17%</p>	
<p><b>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</b></p>	<p>La licitación se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2020 de 9:00 am a 11:00 am en la Regional de Herrera. Hubo una participación de 5 empresas. El 8 de septiembre se publicó resolución de adjudicación a la empresa DOLOOPO PANAMA CORP por B/. 85,500.00</p>	<p>10%</p>	

<b>Reparación de Oficina en Los Santos</b>	La licitación se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2020. El 8 de septiembre se emitió resolución de adjudicación a la empresa CONSTRUCTORA Q & R por B/. 53,700.00	10%	
<b>Reparación de Oficina en Kankintú</b>	La licitación se llevó a cabo el 9 de septiembre; hubo un proponente, en proceso de verificación.	0%	
<b>Traslados</b>			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Reparación de Oficina en Donoso</b>	No se va a ejecutar por contención del gasto.	0%	
<b>Reparación de Oficina en Chagres</b>	No se va a ejecutar por contención del gasto.	0%	
<b>Reparación de Oficina en Sambú</b>	La licitación se celebró el 31 de agosto; hubo 3 propuestas; en proceso de verificación.	10%	
<b>Reparación de Oficina en Unión Chocó</b>	La licitación se celebró el 31 de agosto; hubo 3 propuestas; en proceso de verificación.	10%	
<b>Reparación de Oficina en Palenque</b>	Adjudicado a CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS MODERNAS, S.A por B/25.000.00. Se entregó Orden de Proceder el 9 de septiembre.	10%	

**Responsable: Dirección de Registro Civil**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Agosto, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</b>	<p>El porcentaje de avance corresponde a la etapa de planificación y ejecución, del cronograma de trabajo anual y desarrollo de distintas actividades del proyecto que, que incluirá jornadas de atenciones en zonas de difícil acceso, en áreas de frontera y atenciones en albergues infantiles y de adultos mayores, para garantizarles su derecho a la identidad.</p> <p>Al mes de enero se ha diseñado la planificación, y ejecución de reuniones para coordinar las programaciones internas e interinstitucionales del Proyecto.</p> <p>Impresión documento de trámites de Registro Civil a nivel nacional.</p> <p>Cubrir el pago de los registradores auxiliares,</p>	32%	<p>Al mes de enero se ha diseñado la planificación, y ejecución de reuniones para coordinar las programaciones internas e interinstitucionales del Proyecto.</p> <p>El proyecto está paralizado por el COVID.</p> <p>Para el cumplimiento del registro oportuno de hechos vitales es esas áreas, el proyecto ha tenido que apoyar en el pago y las capacitaciones a los registradores auxiliares, porque no se cubrió en funcionamiento debido a los recortes presupuestarios, producto de la pandemia, así como adquisición de insumos y otros materiales necesarios</p>

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Agosto, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	abastecimiento de resmas de hojas y papel bond, necesidades de útiles y otros insumos		e impresión de documentos de Registro Civil,

**Responsable: Dirección de Registro Civil**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Agosto, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Mejoramiento de la Atención del Cliente del Tribunal Electoral</b>	Este proyecto no se va a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución	0%	

**Responsable: Dirección de Cedulación**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Agosto, 2020)			
---	--	--	--

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Implementación de la Cédula Inteligente</b>	Las actividades de este proyecto no se van a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución. Se solicitó una reconsideración para pagos de compromisos para complementar pagos de licencias ABIS.	0%	

**Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Agosto, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)

<b>Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales</b>	Debido al recorte presupuestario de este proyecto, las actividades ejecutadas corresponden al pago de compromisos adquiridos anteriormente con la empresa contratista.	62%	Este proyecto no se va a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución. Este proyectos tuvo recortes presupuestario por el orden de los 200,000 y recibió traslados para pago de compromisos anteriores.
--	--	-----	--