

Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Octubre, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Parque Electoral	La resolución de adjudicación fue publicada el pasado 11 de septiembre. Se han realizado distintas visitas con la Arquitecta de la empresa Construcciones e Inspecciones Nacionales S.A. durante la semana del 21 al 25 de Septiembre, con la participación de diseñadores, arquitectos, ingenieros y topógrafos, de la constructora de tal manera que se vayan evaluando la magnitud de los trabajos a desarrollar.	10%	El documento de Uso y Administración del lote ya fue entregado al contratista.
Construcción de Oficina Regional en Chorrera.	El plano del polígono del terreno está en recorrido en ANATI. Se realizó reunión el 28 de Septiembre con el Representante Legal de Extraco, Asesoría Legal y DINFRA donde se finiquitó que la constructora debe presentar una nueva propuesta económica debido a los aumentos que han surgido por el cambio del nuevo terreno para el 2/10/20, que vayan de acorde a los cálculos de DINFRA.	10%	Aún no se cuenta con la titulación del terreno. El mismo está en trámite.

<p>Nave Central Anexo de la Sede</p>	<p>Una vez se dio apertura al bloque 3 el pasado 7 de septiembre, se logró dar inicio a las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debido a que el proyecto estuvo detenido aproximadamente 5 meses, se volvieron a pintar las estructuras oxidadas, con tal de conservar la calidad necesaria en la estructura metálica. • Se instalaron las vigas principales del nivel 300 en el Ala Occidental (techo). • Una vez cumplido las correcciones necesarias de las estructuras, se dio inicio a la preparación de las 3 losas, con la colocación de arriostres de las láminas de Metal Deck, acero estructurado de 3/8, espesor de losa de 17 cm, juntas de expansión con foam y el re soldado de coordines faltantes. <p>Constructora Joca-Consultech</p>	<p>48%</p>	<p>Luego de varias reuniones se aprobó una extensión de tiempo de 223 días calendarios y una adenda económica por 23,648.04</p>
<p>Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)</p>	<p>Las actividades desarrolladas se enfocaron en la obra gris:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armado y vaciado de Columnas y vigas de amarres. • Bloqueo de estructura principal al 100%. • Levantamiento de columnas de techo. • Por otra parte, los planos fueron aprobados por el Municipio, MINSA y se está sometiendo a los bomberos. <p>Proyecto adjudicado a Celio Dominguez S.A.</p>	<p>51%</p>	<p>Está en proceso de adenda, y se aprobó una extensión de tiempo de 205 días calendarios y la nueva fecha de entrega sería para el 20 de diciembre de 2020.</p>

<p>Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)</p>	<p>Se realizaron los acercamientos pertinentes con las entidades de Mi Ambiente para la evaluación de tala de 7 árboles dentro de la propiedad.</p> <p>Mi Ambiente otorgará dicho permiso la primera semana de octubre.</p> <p>El avance se ha enfocado en la construcción de la cerca, en donde se han canalizado las fundaciones y vaciado de vigas.</p> <p>Empresa Grupo Anchor, S.A</p>	<p>20%</p>	<p>Se le otorgó una adenda de tiempo de 207 días calendario donde la nueva fecha de entrega es el 6 de Diciembre.</p>
<p>Construcción de Oficina Distrital en Boquete.</p>	<p>El 14 de septiembre se publicó resolución de adjudicación a favor de constructora Gradum Advance Corp., por un monto de B/. 204,000.00</p>	<p>10%</p>	
<p>Construcción de Distrital de Portobelo</p>	<p>Se presentó nota al Ministerio de Cultura para tener autorización de ingreso del anteproyecto para su evaluación y recomendaciones.</p> <p>Estamos a la espera de las sugerencias de dicha institución.</p> <p>Se cuenta con el plano segregado de la finca con sellos de ANATI, el municipio y el MIVI para continuar con el trámite de la escritura.</p> <p>Materiales ADRIMAR</p>	<p>10%</p>	<p>Se realizó acercamiento de la Alcaldía de Portobelo para poder obtener el permiso de construcción a través del Consejo Municipal, por medio del Arq. Onel.</p>

Construcción de Oficina Distrital en Pesé	La licitación se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2020 de 9:00 am a 11:00 am en la Regional de Herrera. Hubo una participación de 5 empresas. El 8 de septiembre se publicó resolución de adjudicación a la empresa DOLOOPO PANAMA CORP por B/. 85,500.00	10%	
Reparación de Oficina en Los Santos	La licitación se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2020. El 8 de septiembre se emitió resolución de adjudicación a la empresa CONSTRUCTORA Q & R por B/. 53,700.00	10%	
Reparación de Oficina en Kankintú	La licitación se llevó a cabo el 9 de septiembre; hubo un proponente, en proceso de Adjudicación.	0%	
Reparación de Oficina en Sambú	Con Orden de Proceder desde el 21 de septiembre se realizó reunión con el Ing. Edwin Velásquez de la constructora ALDRIMAR y la cual se encuentra en sitio realizando el traslado material para la remodelación. Se realizaron las averiguaciones pertinentes de permiso de construcción y por ser área comarcal, no se requiere del mismo. Materiales ADRIMAR	10%	Está proyectado para el 21/11/20

<p>Reparación de Oficina en Unión Chocó</p>	<p>Con orden de proceder 21 septiembre, se realizó reunión con la constructora D-INGENIEROS, donde se amplió detalles de las especificaciones técnicas y planos arquitectónicos.</p> <p>Se sometieron distintas fichas técnicas de los materiales a utilizar y se encuentran en sitio trasladando materiales para la remodelación.</p> <p>Se realizaron las averiguaciones pertinentes de permiso de construcción y por ser área comarcal no se requiere del mismo.</p> <p>D-INGENIEROS</p>	<p>10%</p>	<p>Está proyectado para el 21/11/20</p>
<p>Reparación de Oficina en Palenque.</p>	<p>Se realizaron dos inspecciones de campo para verificar los límites de propiedad.</p> <p>Dicha tarea se realizó con la ayuda del Municipio de Palenque, logrando así colocar los límites de la propiedad y dar inicio al marcado de la cerca.</p> <p>Se explicó en campo las necesidades y forma en la que se deben realizar las adiciones, en conjunto de las dudas de los planos de detalle de cerca y estructura interna.</p> <p>CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS MODERNAS, S.A</p>	<p>10%</p>	

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Octubre, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas	<p>El porcentaje de avance corresponde a la etapa de planificación y ejecución, del cronograma de trabajo anual y desarrollo de distintas actividades del proyecto, que incluirá jornadas de atenciones en zonas de difícil acceso, en áreas de frontera y atenciones en albergues infantiles y de adultos mayores, para garantizarles su derecho a la identidad.</p> <p>Al mes de octubre, se ha diseñado la planificación, reestructuración de tareas, gestiones de materiales y útiles de oficinas, pago de servicios para los Registradores Auxiliares quienes reciben las declaraciones de nacimientos y defunciones en áreas apartadas y comarcales en todo el país, abasteciendo de los insumos hasta diciembre de 2020.</p> <p>Impresión documento de trámites de Registro Civil a nivel nacional.</p>	84%	<p>En el proyecto se reestructuraron algunas tareas, producto de la Pandemia del COVID-19, gestionando recursos alineados al proyecto para dotar de insumos, útiles y pago de servicios para cubrir las áreas de atención de los Registradores Auxiliares quienes reciben declaraciones de nacimientos y defunciones, en áreas apartadas de difícil acceso y comarcales en todo el país.</p>

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Octubre, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	<p>Las actividades de este proyecto no se van a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución.</p> <p>Se solicitó una reconsideración para pagos de compromisos para complementar pagos de licencias ABIS.</p>	0%	