

**Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión**

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Parque Electoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El pasado 19 de octubre, se realiza reunión sobre el desarrollo y avance de este proyecto.</li>   <li>Los temas abordados fueron los siguientes:</li>   <li>• Reubicación necesaria de árboles de fondo (Aproximadamente 13m del muro de fondo).</li> <li>• Estudio de contaminación, con el fin de determinar si el suelo cumple con la consistencia y minerales necesarios para que todos árboles se adapten y crezcan de manera segura.</li> <li>• Se debe respetar el desglose de precio; sin embargo, es importante ampliar cada renglón para la evaluación de los avances físicos y presentación de las cuentas.</li> <li>• Se solicita al contratista entregar cronograma de trabajo.</li> <li>• El personal del consorcio debe estar debidamente identificado cuando se encuentre en las instalaciones del TE</li> <li>• El Consorcio solicita el número de folio y tomo del terreno.</li> <li>• La DINFRA realizará la debida revisión de los planos pre aprobados.</li> </ul>	10%	El documento de uso y administración del lote ya fue entregado al contratista.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El 26 de octubre inició el replanteo en campo con el contratista, en lo que respecta a los puntos en campo del polígono del parque.</li> <li>▪ Ubicación en campo de conexiones de agua potable, aguas negras y pluviales.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Constructora ENOBRAS</b></p>		
<p><b>Construcción de Oficina Regional en Chorrera.</b></p>	<p>El plano del polígono del terreno está en recorrido en ANATI. Se realiza reunión el 28 de septiembre, con el Representante Legal de Extraco, Asesoría Legal y DINFRA donde se finiquitó que la constructora debe presentar una nueva propuesta económica debido a los aumentos que han surgido por el cambio del nuevo terreno para el 2/10/20. Estos cálculos deben ir de acuerdo a lo indicado por DINFRA.</p>	<p>10%</p>	<p>El 19 de octubre se recibió notificación de donación.</p>

<p><b>Nave Central Anexo de la Sede</b></p>	<p>En el mes de octubre se realizaron los siguientes avances de las actividades de la obra civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continúan los trabajos de resoldado de soldadura del ala oriental, piso 1.</li> <li>• Colocación de pendientes de techo del ala oriental.</li> <li>• Pendiente: Colocación de TPO.</li> <li>• El anclaje en Auditoría lleva un 40% de avance.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Constructora Joca-Consultech</b></p>	<p>35%</p>	<p>El 30 de octubre se publicó adenda de tiempo por 223 días y económica por B/23,648.04. Nueva fecha de entrega 18 enero 2021</p>
<p><b>Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)</b></p>	<p>Las actividades desarrolladas en este proyecto fueron las siguientes:</p> <p><b>Obras Gris:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se inicia el repello de paredes.</li> </ul> <p><b>Plomería:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se coloca la batería de los baños, que incluye desagües de aguas servidas y conexiones de agua potable.</li> </ul> <p><b>Electricidad:</b></p>	<p>67%</p>	<p>Está en proceso de adenda, y se aprobó una extensión de tiempo de 205 días calendarios y la nueva fecha de entrega sería para el 20 de diciembre de 2020.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se instala todo el entubado de alimentaciones eléctricas solicitadas, en conjunto de las salidas de red y voz.</li> <li>• De igual manera, se coloca los ramales al panel principal</li> </ul> <p><b>Prequisitos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza entrega de planos a los Bomberos para su respectiva revisión.</li> <li>• Se confecciona rampa de acceso</li> <li>• Se aprobaron los acabados siguientes: revestimiento de pisos, de baño y tipos de tejas plásticas.</li> </ul> <p>Proyecto adjudicado a Celio Dominguez S.A.</p>		
<p><b>Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)</b></p>	<p><b>Aspectos legales que son los trámites administrativos son:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya se cuenta con el permiso en el Ministerio de Ambiente para tala de árboles que se encontraban en el nuevo terreno y obstruía la construcción de la oficina y cerca perimetral, con un costo de B/.53.00 dólares, pagado mediante depósito al Banco Nacional en la cuenta de Mi Ambiente.</li> <li>• Asesoría Legal del TE-Chiriquí, obtuvo el certificado del Registro Público para la titulación del terreno. Los documentos fueron enviados a Asesoría Legal, Sede Ancón para continuar con los trámites</li> <li>• Pendiente de aprobación del Pleno, una adenda económica por la suma B/. 4,693.98 en concepto tala de árboles y construcción de rampa de acceso.</li> </ul>	<p>39%</p>	<p>Se le otorgó una adenda de tiempo de 207 días calendario donde la nueva fecha de entrega es el 6 de Diciembre.</p>

	<p><b>Obra Civil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se culminó la construcción de cerca perimetral.</li> <li>• Se inició excavación para la fundación de la oficina.</li> <li>• Está en ejecución bloque de fundación.</li> </ul> <p><b>Empresa Grupo Anchor, S.A</b></p>		
<b>Construcción de Oficina Distrital en Boquete.</b>	<p>Se encuentra en desarrollo de planos.</p> <p><b>Constructora Gradum Advance Corp.</b></p>	10%	El 30 de octubre se publicó la orden de proceder.
<b>Construcción de Distrital de Portobelo</b>	<p>Se realiza reunión en línea para discutir los puntos referentes a respuesta de la Directora Katti Osorio (planos constructivos) Ver Nota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terreno no cumple las dimensiones mínima de 160 m2 y el actual es, de 100 m2. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Este punto de la nota será descartado debido a que los planos del lote estan aprobados por MIVI y ANATI.</li> </ul> </li> <li>• <b>Materiales no son consonos con el sector:</b></li> </ul>	10%	En trámite adenda de tiempo por 274 días, nueva fecha de entrega 4 feb 2021.

- Tejas plásticas serán reemplazadas por Tejalit/Láminas de fibras de cemento
- Cerca perimetral se mantiene debido a que existe un antecedente en donde el Órgano Judicial contiguo al proyecto, mantiene cerca de ciclon.

- **Memoria Histórica**

- Tribunal se apega a dicha solicitud, por lo que se esta contratando los servicios del Arq. Carlos Caballos. Se tiene previsto la entrega de dicho estudio para la primera semana de noviembre.
  - Participantes de la reunión:
    - Por el Tribunal Electoral:
      - Ing. José Muñoz
      - Brígido Poveda
      - Mitchell Muñoz
    - Por Ministerio de Cultura
      - Arq. Rafael Holness

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El 19 de octubre se realizó, el acercamiento al Ingeniero Municipal de Portobelo para solicitar mediante Consejo Municipal, el permiso de construcción a lo que el Ingeniero Municipal nos dio visto bueno.</li> <li>• Ya está en trámite el permiso con la constructora Adrimarc a cargo del proyecto.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ADRI MAR</b></p>		
<p><b>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</b></p>	<p>La licitación se llevó a cabo el pasado 28 de julio de 2020 de 9:00 am a 11:00 am en la Regional de Herrera. Hubo una participación de 5 empresas. El 8 de septiembre se publicó resolución de adjudicación a la empresa DOLOOPO PANAMA CORP por B/. 85,500.00</p>	<p>10%</p>	
<p><b>Reparación de Oficina en Los Santos</b></p>	<p>Se comenzaron las reparaciones de la oficina con las actividades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Limpieza:</b></li> <li>▪ De manta asfáltica</li> <li>▪ De techo y escalera</li> <li>▪ <b>Actividades de avance:</b></li> </ul>	<p>20%</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de los compresores de los aires acondicionados.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CONSTRUCTORA Q &amp; R</b></p>		
<b>Reparación de Oficina en Kankintú</b>	El proyecto fue adjudicado a la empresa. <b>Servicios Múltiples</b>	10%	
<b>Reparación de Oficina en Sambú</b>	<p>Inician las reparaciones de la oficina con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ampliación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bloqueo</li> <li>▪ Techo</li> </ul> </li> <li>• <b>Remodelación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cambio de revestimiento de baños</li> <li>▪ Rehabilitación de piso</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ADRIMAR</b></p>	49%	Está proyectado para el 21/11/20
<b>Reparación de Oficina en Unión Chocó</b>	<p>Se comenzaron las reparaciones de las oficinas con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ampliación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Repello</li> </ul> </li> <li>• <b>Remodelación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cambio de revestimiento de baños</li> <li>▪ Reparación de cerca perimetral</li> </ul> </li> </ul> <p><b>D-INGENIEROS</b></p>	60%	Está proyectado para el 21/11/20



<p><b>Reparación de Oficina en Palenque.</b></p>	<p><b>Trámites administrativos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó reunión con el alcalde de Palenque, Pablo Salazar, para solicitar los servicios de demarcación del terreno, ya que los puntos no existían en campo. Dicha tarea se logró el 6 de octubre, de tal manera que no se tuviese inconvenientes con los colindantes.</li> <li>• Respecto al avance físico, el contratista no ha iniciado labores y tiene programa del inicio para el jueves 29 de octubre. Estamos en 18 de noviembre verificar este tema</li> </ul> <p><b>CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS MODERNAS, S.A</b></p>	<p>10%</p>	
--	--	------------	--

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas</b>	<p>El porcentaje de avance corresponde a la etapa de planificación y ejecución, del cronograma de trabajo anual y desarrollo de distintas actividades del proyecto que, que incluirá jornadas de atenciones en zonas de difícil acceso, en áreas de frontera y atenciones en albergues infantiles y de adultos mayores, para garantizarles su derecho a la identidad.</p> <p>Al mes de noviembre se ha diseñado la planificación, restructuración de tarea, gestiones de materiales y útiles de oficinas, pago de servicios para los Registradores Auxiliares quienes reciben las declaraciones de nacimientos y defunciones en áreas apartadas y comarcales en todo el país, abasteciendo de los insumos hasta diciembre de 2020.</p> <p>Impresión documento de trámites de Registro Civil a nivel nacional.</p>	89%	<p>En el proyecto se restructuraron algunas tareas, producto de la Pandemia del COVID-19, gestionando recursos alineados al proyecto para dotar de insumos, útiles y pago de servicios para cubrir las áreas de atención de los Registradores Auxiliares quienes reciben declaraciones de nacimientos y defunciones, en áreas apartadas de difícil acceso y comarcales en todo el país.</p>

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2020)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Implementación de la Cédula Inteligente</b>	<p>Las actividades de este proyecto no se van a ejecutar en el 2020, debido a la contención de gastos que sufrió la institución.</p> <p>Se solicitó una reconsideración para pagos de compromisos para complementar pagos de licencias ABIS.</p>	0%	