

Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión 2021

% de avance Acumulado a la fecha
14%

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero, 2021)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera.	<p>Etapas de Administración de Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión el pasado 19 de enero para la presentación del nuevo anteproyecto por parte de la constructora. • El 26 de enero se hace entrega de las recomendaciones a la constructora vía email, mientras que el viernes 29 de enero se le exige inicio de cálculos de costos del movimiento de tierra. <p style="text-align: center;">EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</p>	13%	

<p>Construcción de Oficina Distrital en Boquete.</p>	<p>Se encuentra en desarrollo de planos y trámites.</p> <p>Etapas de Trámites administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación por parte de DINFRA del EIA. Se envió notificación a la Lic. Yorlenis Guerra, abogada de Asesoría Legal en Chiriquí, para proceder con la firma de los documentos para ingresar en Mi Ambiente. • Contratista hizo el pago correspondiente al permiso de tala de árboles. Está en espera de asignación de personal para la tala en el terreno. • Aprobación de anteproyecto se encuentra en el municipio para permiso de construcción. <p>CONSTRUCTORA GRADUM ADVANCE CORP.</p>	<p>10%</p>	

<p>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</p>	<p>Está en etapa de preliminares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El proyecto aún no cuenta con avance por falta de titulación del terreno. • El contratista le entrego a la Arq. Arjona los planos en físico 11x17 el día 28 de enero, estará enviando por vía digital los interrogantes y dudas que mantiene. • Se les envió Nota 024-DITE-21 con respecto a la solicitud de planos de anteproyecto formales para su respectiva evaluación. <p style="text-align: center;">DOLOOPO PANAMA CORP</p>	<p>10%</p>	
<p>Remodelación de Oficina en Los Santos</p>	<p>Se comenzaron las reparaciones de la oficina con las actividades siguientes:</p> <p>Etapas de Proyecto de Obra Civil:</p> <p>Obra Gris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventanas en fabricación 0%. • Piso de pvc 0%. <p>Acabados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminaron de colocar cielo raso y lámparas. • Paredes de gypsum tiene dos manos de sellador. • Paredes de bloque tiene dos manos de 	<p>50%</p>	<p>Limitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se le otorga una prórroga hasta el 7 de febrero debido a que sus proveedores COCHEZ y METALPAN enviaron nota formal de sus atrasos en entrega de materiales.

	<p>sellador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Están trabajando en el baño para esperar las divisiones de alucobon. • El perímetro exterior se colocó sellador y una mano de pintura. <p>Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminaron de reubicar los ductos de aire acondicionado. <p>Salidas de aire acondicionado.</p> <p style="text-align: center;">CONSTRUCTORA Q & R</p>		
<p>Reparación de Oficina en Kankintú</p>	<p>El proyecto está en las siguientes etapas:</p> <p>Trámites administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratista realizó pago del permiso de construcción. <p>Etapas de Logística:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó mudanza de los funcionarios hacia una oficina temporal. <p>Obra civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movimiento de Tierra • Se inició y culminó la demolición de oficina existente. <p style="text-align: center;">SERVICIOS MULTIPLES</p>	<p style="text-align: center;">12%</p>	<p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se envió observaciones y modificaciones al desarrollo de planos.

Responsable: Dirección de Cedulación

	AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Enero, 2021)		
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Pago de kioskos y up grade para el servicio en línea	0%	En proceso de pago