

Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN			
(Julio, 2021)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera.	<p>Etapas Preliminares:</p> <p>Administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mi ambiente indico que luego de la inspección del 9 de Julio, el informe se encuentra en el Departamento de Asesoría Legal de la institución para la firma del Director Regional de Panamá Oeste, del documento con las observaciones del EIA. • Se tiene pactado reunión para el 19 de Julio a la 1:00 p.m. para la presentación de los planos de movimiento de tierra, los cuales serán entregados una vez se cuente con la resolución de aprobación del E.I.A. <p>EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</p>	13%	-

<p>Construcción de Oficina Distrital en Boquete.</p>	<p>Etapas de Preliminares:</p> <p>Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> DINFRA envía nota con aprobación de punta de flecha para cerca perimetral. <p>Obra Civil -Adquisiciones:</p> <p>El contratista notifica que las vigas” H” están por llegar al proyecto e inicial la parte estructural de acero.</p> <p>CONSTRUCTORA GRADUM ADVANCE CORP.</p>	<p>28%</p>	
<p>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</p>	<p>Está en etapa de preliminares:</p> <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó inspección del proyecto los 13 y 14 de Julio 2021, no se encontró colaboradores de la empresa contratista en el proyecto, por lo que se procedió a comunicarnos con el representante legal de la misma; la respuesta 	<p>17%</p>	

	<p>fue “que su personal se encuentra enfermo y que retomará labores el día 19 de Julio de 2021.</p> <p style="text-align: center;">DOLOOPO PANAMA CORP</p>		
Remodelación de Oficina en Los Santos	<p>Se comenzaron las reparaciones de la oficina con las actividades siguientes: Etapas de Proyecto de Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> La semana del 14 de mayo se realizaron tres (3) inspecciones, donde se le solicitó al contratista realizar varias correcciones las cuales fueron atendidas a satisfacción. <p style="text-align: center;">CONSTRUCTORA Q & R</p>	100%	
Reparación de Oficina en Kankintú	<p>El proyecto está en las siguientes etapas: Entrega de proyecto de construcción:</p> <ul style="list-style-type: none"> El contratista entrega de planos aprobados por parte del Municipio. <p style="text-align: center;">SERVICIOS MULTIPLES</p>	100%	

<p>Ampliación de Jardines en la Nueva Sede</p>	<p>Etapas de Entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> El proyecto está en algunas modificaciones, pero ya está entregado. <p>CONSORCIO JOCA CONSULTECH</p>	<p>98%</p>	
<p>Parque Electoral</p>	<p>El proyecto está en las siguientes etapas:</p> <p>Trámites administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> El trámite de permiso movimiento de tierra se obtuvo para el 27/7/21. <p>ENOBRAS, S.A</p>	<p>12%</p>	
<p>Proyecto Construcción de nueva distrital de Portobelo</p>	<p>Trámites administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este proyecto ya está entregado. <p>ADRMARC</p>	<p>100%</p>	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Julio, 2021)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Pago de quioscos y up grade para el servicio en línea <ul style="list-style-type: none"> • El pago de los primeros meses ya se realizó enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio • El mantenimiento enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio • El up grade ya se cumplió. 	61%	En proceso de pago