

Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN			
(Septiembre, 2021)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera.	<p>Etapas Preliminares:</p> <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continúan los trabajos de adecuación del terreno, con relleno de tosca y material selecto. • Se lleva un conteo aproximado de 220 camiones de materiales que han entrado al proyecto. • El clima afectó los días martes 21 de septiembre en el cual los camiones que se pudieron trasladar en sitio fueron pocos y viernes 24 de septiembre no se trabajó, ya que el jueves 23 de septiembre llovió toda la noche amaneciendo el terreno saturado en agua, el resto de ellos los fueron días fue soleado. • Se visitó proyecto (viernes 24 de septiembre) por parte de Infraestructura 	13%	-

	<p>Ing. Muñoz, para dar fe del estado actual del terreno por las lluvias presentadas el día anterior y el no traslado de camiones a sitio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se mantiene personal asignado de Infraestructura en proyecto para contabilidad diaria de camiones. <p>EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</p>		
<p>Construcción de Oficina Distrital en Boquete.</p>	<p>Etapas de Preliminares:</p> <p>Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> DINFRA presentó informe de los trabajos realizados hasta la fecha en el proyecto. El contratista entregó nota y facturas en Secretaria General para el trámite de justificación del anticipo, reconocimiento de otros costos generados en el proyecto y proceder con la liquidación del contrato. <p>CONSTRUCTORA GRADUM ADVANCE CORP.</p>	<p>28%</p>	

<p>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</p>	<p>Está en etapa de preliminares:</p> <p>Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se recibió muestra de acabados de porcelanato y azulejos para ser evaluados por DINFRA, si cumple con lo estipulado en el pliego de cargos. • El contratista entrará en su última semana de trabajo del tiempo pactado, el mismo continúa laborando en jornada completa de lunes a domingo. <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Realizó vaciado de concreto en columnas exteriores. • Confección de cajón eléctrico y tinaquera en el proyecto. • Se llevó a cabo el repello de concreto en paredes exteriores. <p>DOLOPO PANAMA CORP</p>	<p>58%</p>	
<p>Remodelación de Oficina en Los Santos</p>	<p>Se comenzaron las reparaciones de la oficina con las actividades siguientes:</p> <p>Etapas de Proyecto de Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La semana del 14 de mayo se realizaron tres (3) inspecciones, donde se le solicitó 	<p>100%</p>	

	<p>al contratista realizar varias correcciones las cuales fueron atendidas a satisfacción.</p> <p>CONSTRUCTORA Q & R</p>		
<p>Reparación de Oficina en Kankintú</p>	<p>El proyecto está en las siguientes etapas:</p> <p>Entrega de proyecto de construcción:</p> <ul style="list-style-type: none"> El contratista entrega de planos aprobados por parte del Municipio. <p>SERVICIOS MULTIPLES</p>	<p>100%</p>	
<p>Ampliación de Jardines en la Nueva Sede</p>	<p>Etapas de Entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> El proyecto está en algunas modificaciones, pero ya está entregado. <p>CONSORCIO JOCA CONSULTECH</p>	<p>98%</p>	
<p>Parque Electoral</p>	<p>El proyecto está en las siguientes etapas:</p> <p>Trámites administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> DINFRA envía respuesta sobre los trabajos adicionales que la empresa indica que han generado un caso adicional. Reunión de la Comisión Parque Electoral para definir los costos del muro y trabajos extras. 	<p>27%</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • DINFRA recibe plano de planta de localización general y memorial para firma del Magistrado presidente. Estos documentos son requerimientos para el ingreso de los planos en el Municipio. <p>Administración de Proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENOBRAS entrega corrección de cuenta 1 para ingresarla a la Dirección de Finanzas. • ENOBRAS entrega nueva proyección económica para el año actual. <p style="text-align: center;">ENOBRAS, S.A</p>		
<p>Proyecto Construcción de nueva distrital de Portobelo</p>	<p>Trámites administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este proyecto ya está entregado. <p style="text-align: center;">ADRIMARC</p>	<p>100%</p>	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Septiembre, 2021)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Pago de quioscos y up grade para el servicio en línea de la cédula: <ul style="list-style-type: none"> • El pago de los primeros meses ya se realizó: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio • El mantenimiento enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto • El up grade ya se cumplió. 	70%	En proceso de pago