

**Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión**

Responsable: Dirección de Infraestructura

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> (Octubre, 2021)			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE</b> (programado/realizado)	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b> (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Construcción de Oficina Regional en Chorrera.</b>	<p><b>Etapas Preliminares:</b></p> <p><b>Diseño:</b> Se realiza reunión para revisión y ajustes en el diseño, el cual se pretende tener listo para el 8 de noviembre.</p> <p><b>Administrativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza reunión para revisión y ajustes en el diseño, el cual se pretende tener listo para el 8 de noviembre.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</b></p>	18%	<p><b>Limitaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debido a los trabajos de desalojo de los precaristas, no se ha podido retomar las labores producto de los distintos enfrentamientos entre la policía y los civiles. Se mantiene el %de avance.</li> </ul>
<b>Construcción de Oficina Distrital en Boquete.</b>	<p><b>Etapas de Preliminares:</b></p> <p><b>Administrativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contratista firmó el acta de liquidación y está</li> </ul>	28%	

	<p>en espera del pago final.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DINFRA continua con el diseño y cálculo de presupuesto para levantar la nueva licitación del proyecto.</li> </ul> <p><b>CONSTRUCTORA GRADUM ADVANCE CORP.</b></p>		
<p><b>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</b></p>	<p><b>Está en etapa de preliminares:</b></p> <p><b>Administrativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se remite aprobación de distintos acabados al contratista y de igual manera, se le exige que adelante la fabricación de mobiliario.</li> <li>El nuevo cronograma está desfasado por 4 días aproximadamente en actividades de la ruta crítica que repercuten en todas las actividades.</li> </ul> <p><b>Obra Civil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continua la colocación de la estructura de techo con un 36% de avance.</li> <li>Colocación de topping al 100%.</li> </ul> <p><b>DOLOOPO PANAMA CORP</b></p>	<p>61%</p>	

<p><b>Remodelación de Oficina en Los Santos</b></p>	<p>Se comenzaron las reparaciones de la oficina con las actividades siguientes:</p> <p><b>Etapas de Proyecto de Obra Civil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La semana del 14 de mayo se realizaron tres (3) inspecciones, donde se le solicitó al contratista realizar varias correcciones las cuales fueron atendidas a satisfacción.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CONSTRUCTORA Q &amp; R</b></p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	
<p><b>Reparación de Oficina en Kankintú</b></p>	<p><b>El proyecto está en las siguientes etapas:</b></p> <p><b>Entrega de proyecto de construcción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se está a la espera de nueva fecha de inspección.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>SERVICIOS MULTIPLES</b></p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	
<p><b>Ampliación de Jardines en la Nueva Sede</b></p>	<p><b>Etapas de Entrega:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto está en algunas modificaciones, pero ya está entregado.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CONSORCIO JOCA CONSULTECH</b></p>	<p style="text-align: center;">98%</p>	

<p><b>Parque Electoral</b></p>	<p><b>El proyecto está en las siguientes etapas:</b></p> <p><b>Administrativos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El miércoles se envió el informe para tramitación de adenda, según lo solicitado por la Dirección Ejecutiva.</li> </ul> <p><b>Administración de Proyecto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENOBRAS entrega corrección de cuenta 1 para ingresarla a la Dirección de Finanzas.</li> <li>• ENOBRAS entrega nueva proyección económica para el año actual.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ENOBRAS, S.A</b></p>	<p style="text-align: center;">28%</p>	
<p><b>Proyecto Construcción de nueva distrital de Portobelo</b></p>	<p><b>Trámites administrativos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este proyecto ya está entregado.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ADRMARC</b></p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	

**Responsable: Dirección de Cedulación**

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b>			
<b>(Octubre, 2021)</b>			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Implementación de la Cédula Inteligente</b>	Pago de quioscos y up grade para el servicio en línea de la cédula: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El pago de los primeros meses ya se realizó: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre</li> <li>• El mantenimiento enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre</li> <li>• El up grade ya se cumplió.</li> </ul>	75%	En proceso de pago