

Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión

Responsable: Dirección de Infraestructura

| AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| (Febrero, 2022) | | | |
| PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado) | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.) |
| Construcción de Oficina Regional en Chorrera. | <p>Etapas:</p> <p>Administrativo (Inspección):</p> <p>Martes 22</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó prueba de presión en línea de baterías de baños de edificio principal 105PSI. • Se revisó los trabajos y detalles de acero para poder recibir el concreto. <p>Miércoles 23</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se revisó la prueba de presión en líneas de baño de edificio principal manteniendo la presión estable. • Pruebas de concreto en cilindros • Pruebas de temperatura a el concreto. • Revisión de SLUM en el concreto. • Garantizar se realizará la vibración en | 28% | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>concreto en el desarrollo de vaciado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se envió email formal con llamado de atención a extraco sobre el área de lavar los camiones (solicitando solo se lave la gala en proyecto y el resto sea realizado en la planta de concreto. <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapatas ejecutado al 100%. • Vigas Sísmicas Ejecutado 100%. • Pedestales ejecutados 100%. • Columnas ejecutado 89%. • Losa 46%. <p>Detalles por cortes del mes:</p> <p>Lunes 21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continuaron los trabajos de preparación de terreno para vaciado de piso. • Descubrir vigas sísmicas existente para posterior vaciado de piso. • Limpieza de vigas sísmicas existente para evitar se contamine del concreto a vaciar. • Colocación de plástico negro. | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Armado de emparrillado de acero para recibir concreto.• Colocación de calzas de concreto emparrillado centrando parrilla para poder reciba concreto.• Se culminarán los trabajos de armaron y preparación de acero en emparrillado de losa de piso de concreto para recibir el vaciado el miércoles 23 de febrero del presente año. <p>Martes 22</p> <ul style="list-style-type: none">• Detalle de traslape en barras de acero.• Instalación adecuada de calzas de concreto.• Amarre de emparrillado de acero.• Formaleta perimetral para espesor de piso de concreto.• Se inició la preparación terreno con plástico y correr acero para continuar con vaciados posteriores. | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|---|---|------------|--|
| | <p>Miércoles 23</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dio inicio con el vaciado de concreto a las 6:30 a.m. • Se realizó el vaciado de 10 carros de concreto cada uno con 7.5 m3 de concreto siendo un total d 75.00m3(dividido en 4.00 m3/ piso sobre tierra Losa de Edificio Principal 71.00m3). <p>Jueves 24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continua con el armado de losa para el próximo vaciado. • Se dio inicio con la reparación de columnas de concreto. <p>EXTRACO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.</p> | | |
| <p>Construcción de Oficina Distrital en Boquete.</p> | <p>Etapas de Preliminares:</p> <p>Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El contratista firmó el acta de liquidación y está en espera del pago final. • DINFRA continua con el diseño y | <p>28%</p> | |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| | <p>cálculo de presupuesto para levantar la nueva licitación del proyecto.</p> <p>CONSTRUCTORA GRADUM ADVANCE CORP.</p> | | |
| <p>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</p> | <p>Está en etapa de preliminares: Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo al último cronograma entregado por la empresa el proyecto se espera culminar el 29 de abril del presente año. • El contratista se encuentra en periodo de multa por incumplimiento desde 08 de octubre de 2021 representando 140 días calendarios hasta el 25 de febrero de 2022 y mantiene dos cuentas en devengado por un monto de B/ 21,3750. <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante la presente semana las labores en el proyecto se concentraron en el revestimiento de columnas de exteriores, rectificación | <p>77.5%</p> | |

| | | | |
|--------------------------------|--|------------|--|
| | <p>en la estructura de acero para tanque de agua potable, instalación de bajantes y limpieza en general.</p> <p>Tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En relación de la aprobación de los planos, el con contratista informa que están a la espera de un informe eléctrico idóneo para continuar su trámite en el benemérito cuerpo de bomberos de la Republica de de Panamá. <p>DOLOOPO PANAMA CORP</p> | | |
| <p>Parque Electoral</p> | <p>El proyecto está en las siguientes etapas: Administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continuaron con los vaciados de concreto en el proyecto; se envió la situación del proyecto referente a los atrasos constante del contratista en la ejecución del proyecto. Se recibió nota ENOBRAS-TE-PARQUE-2021-181 referente a cotización a los trabajos que se necesitan para el desvió de las tuberías de agua potable de los estacionamientos delanteros. | <p>23%</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Actualmente el Tribunal Electoral le ha pagado a la empresa ENOBRAS B/1,439,001.51 y mantiene dos cuentas en devengado por cobrarse por un monto B/944,214.72, este capital es de la vigencia 2021 y solo estará vigente hasta el 30 de abril de 2022. <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se recibió la llegada de camiones de con Tosca para la preparación de terreno, previo a la compactación y el arribo de un camión cisterna para riego del área a preparar. Se realizó vaciado de concreto en las losas para los estacionamientos traseros del proyecto. • Se recibió el retorno de rodillo compactador de 12 toneladas para la continuación de la compactación de los estacionamientos trasero, realizaron vaciados de concreto para las losas de estacionamiento. • Se prosiguió con la conformación de terreno, armado de formaletas para | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>vaciados de concreto en los estacionamientos traseros. Persisten la falta inyección de personal y compromiso por parte del contratista.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se continuó con la conformación del terreno, armado de formaleta y vaciado de hormigón para los estacionamientos traseros. <p>Tramites:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estado del permiso de construcción: los planos fueron ingresados desde el día 06 de octubre de 2021; los planos de infraestructura se encuentran reingresados al MOP y les tomaría alrededor semanas adicionales para contar su aprobación y poder posteriormente ser reingresado al Municipio de Panamá. <p>ENOBAS, S.A</p> | | |
|--|---|--|--|

Responsable: Dirección de Cedulación

| AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (febrero, 2022) | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado) | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.) |
| Implementación de la Cédula Inteligente | Contratación de soporte del sistema de identificación biométrica ABIS: <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en la fase de confección de contrato, ya se firmó el mismo, estaremos a la espera que complete su fase final. El mantenimiento es de enero a diciembre del cual enero ya se realizó, falta la presentación de la cuenta, ya que el contrato está en el proceso. | 0% | En proceso de contratación |

Responsable: Registro Civil

| AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (febrero, 2022) | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado) | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.) |
| Mejoramiento de la Base de Datos | 1-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para un nuevo gestor documental para brindar soporte a los servicios de Registro Civil. | 0% | En fase de licitación de la empresa. |

| AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (febrero, 2022) | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado) | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.) |
| | <p>2-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para la integración del nuevo gestor documental y el Sistema de Registro Civil (SIREC)</p> <p>3-Contratación para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para contar con un sistema único de expediente que permita controlar la entrada, asignación, estatus y salida de los expedientes de Registro Civil y diferentes tipo de solicitudes.</p> | | |