

Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Abril, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera.	<p>Etapa</p> <p>Estructura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Losa de Piso • Columnas • Vigas • Estructura Metálica • Cubierta <p>Administrativo (Inspección):</p> <p>Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zapatas ejecutado al 100 % ➤ Vigas Sísmicas ejecutado 100 % ➤ Pedestal ejecutado 100 % ➤ Columnas ejecutado 95.18 % ➤ Losa ejecutada 92.00% 	29.16%	Se realizó inspección el 22 de marzo con el Ing. Antolin Arenas del Ministerio de Economía y Finanzas como parte del seguimiento de los proyectos de inversión del sector Oeste del país por parte de esta entidad. Indicaron que visitarán periódicamente la obra para constatar los avances.

	<p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformación del terreno • Colocación de 1800 m2 de plástico para barrera de vapor • Vaciado de 145 m3 de hormigón resistencia 4,000 psi de losa de piso • Plomería <ul style="list-style-type: none"> ○ Instalación de ramales de agua potable, a las cuales se les realizó prueba de presión previas al vaciado inyectando 100 psi por dos horas. ○ Colocación de bajantes pluviales ○ Instalación de sistema sanitario. • Electricidad <ul style="list-style-type: none"> ○ Se instala tuberías de 2 pulgadas en las naves oriental y occidental que alimentan cuarto. ○ El sector de cuarto eléctrico se está reservando hasta contar con la aprobación de los planos por parte de Naturgy • Techo • Se visitó la fábrica Correagua, donde reposa el material reservado para la fabricación de la 		
--	---	--	--

	<p>estructura de techo. El tiempo estimado para preparar el material antes de llevarlo a campo abarca 15 días.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se entregan planos con un desarrollo del 85% de su totalidad, los cuales pretenden realizar su ingreso a mediados de abril. <p>EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</p>		
<p>Construcción de Oficina Distrital en Pesé</p>	<p>Etapas de preliminares:</p> <p>Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al último cronograma entregado por la empresa, el proyecto se espera culminar el 29 de abril del presente año. El contratista se encuentra en periodo de multa por incumplimiento desde 08 de octubre de 2021 representando 140 días calendarios hasta el 25 de febrero de 2022. <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Colocación de piso interior y exterior al 100% Colocación de puertas de exterior 100% Bajantes Pluviales 80% 	<p>87.00%</p>	<p>El 17 de marzo se realiza inspección con la Directora de Infraestructura Ariadna Brugiatti y parte de su equipo de trabajo para constatar los avances de la obra, en donde se escogieron los acabados finales de pintura, tipo y colores de los mobiliarios.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento de ventanilla y colocación de sobre de granito • Corrección de revestimiento de columnas • Colocación de ventanas al 100% e incluyendo ventana interna de supervisor de ventanilla. • Fabricación de verjas en un 20% • Instalación de estructura de Tanque de reserva al 100% <p>Trámite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En relación de la aprobación de los planos, ya fueron sellados por los bomberos y continúan el recorrido pertinente de aprobación en el resto de las entidades. <p>DOLOOPO PANAMA CORP</p>		
<p>Parque Electoral</p>	<p>El proyecto está en las siguientes etapas:</p> <p>Administrativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se recibió nota ENOBRAS-TE-PARQUE-2022-190 "Detalle de los trabajos a realizar en el área de los estacionamientos delanteros para los desvíos de la tubería que abastece al Edificio del Anexo del Tribunal Electoral". 	<p>31.6%</p>	

	<ul style="list-style-type: none">• Martes 29 de marzo: Se le reiteró a la empresa el compromiso que mantienen con la institución con cumplir con plazos y proyecciones pactadas para este año 2022.• Jueves 31 de marzo: Se informó que los trabajos de desvío de tubería en la parte frontal del Parque Electoral se realizarán el fin de semana del 9 y 10 de abril para mitigar el grado de afectación. (se envió comunicado informando del cierre de suministro de agua para estos días al edificio Anexo).• Se realizó inspección con la arquitecta residente en el proyecto donde se realizaron observaciones puntuales en el proyecto. <p>Obra Civil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Continuaron con los vaciados de concreto en el proyecto como se tenían programados (se realizan todos los días en horas de la mañana).• Continuaron los cortes de concreto para juntas en losas de estacionamientos traseros, armado de formaleta y vaciado de hormigón para los estacionamientos traseros.		
--	---	--	--

	<p>Trámites:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estado del permiso de construcción: los planos fueron aprobados por el MOP; posteriormente fueron reingresados al Municipio para continuar con la aprobación de este. <p>ENOBRAS, S.A</p>		
--	--	--	--

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (abril, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Contratación de soporte del sistema de identificación biométrica ABIS: <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en la fase de confección de contrato, ya se firmó el mismo, estaremos a la espera que complete su fase final. El mantenimiento es de enero a diciembre del cual enero ya se realizó, falta la presentación de la cuenta, ya que el contrato está en el proceso. 	0%	En proceso de contratación

Responsable: Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (abril, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Mejoramiento de la Base de Datos	1-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para un nuevo gestor documental para brindar soporte a los servicios de Registro Civil. 2-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para la	0%	En fase de licitación de la empresa.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (abril, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>integración del nuevo gestor documental y el Sistema de Registro Civil (SIREC)</p> <p>3-Contratación para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para contar con un sistema único de expediente que permita controlar la entrada, asignación, estatus y salida de los expedientes de Registro Civil y diferentes tipo de solicitudes.</p>		