

**Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión  
Mayo 2022**

**Responsable: Dirección de Infraestructura**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (MAYO, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Construcción de Oficina Regional en Chorrera.</b>	Etapa Estructura <ul style="list-style-type: none"> <li>• Losa de Piso</li> <li>• Columnas</li> <li>• Vigas</li> <li>• Estructura Metálica</li> <li>• Cubierta</li> </ul>	34%	
	Administrativo (Inspección): Generales: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zapatas ejecutado al 100 %</li> <li>➤ Vigas Sísmicas ejecutado 100 %</li> <li>➤ Pedestal ejecutado 100 %</li> <li>➤ Columnas ejecutado 89.03 %</li> <li>➤ Losa ejecutada 92.03%</li> </ul>		

	<p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó verificación de los resultados de laboratorio del concreto 75% fraguado al tercer día y emitió VB por parte de TE para posterior desinstalación de formaleta de fondo de VP.</li><li>• Se inició con el desencofrado y apuntalamiento de viga perimetral</li><li>• Se inició con la Instalación de andamios de carga para posterior hizaje e instalación de viga 20x50.</li><li>• Se procedió a realizar relleno (tierra) en área de base de columnas C54 a C58 y C01 a C05 para posteriores labores de maniobra de hizaje de viga 20 x 50</li><li>• Se emitió Memo de Campo N. 0213 por parte de TE a Extraco con observaciones en cuanto al apisonado manual y compactación de bases de columnas realizado entre los tramos C54 a C58 y C01 a C05</li><li>• Se recibió en proyecto acero de Viga 20x 50</li><li>• Se procedió a hizaje e Instalación del acero de la viga 20x50</li><li>• Se contó con presencia de Oficial de Mitradel en Obra.</li></ul>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se emitió por parte de TE, memo de campo #228 con VB° de limpieza de base superior de columnas para la colocación de platos en columnas C67, C73, C79, C78, C77, C71, C65, C59 y C48, Adicional se revisó formaleta y dimensiones para la colocación de autonivelante en columnas C76, C70, C64 y C53.</li> <li>• instalación de costados de viga perimetral</li> <li>• Se tiene programado el vaciado de la viga 20x50, volumen teórico 9 m3, concreto 4000 PSI a los 28 días, 3000 a las 72 horas, fino bombeable, s=20 cm +- 4 cm. Hora 12:30 p.m. para el próximo jueves 12 de mayo.</li> <li>• Se continuó realizando relleno provisional en base de Columnas para el armado de andamios de carga y colocación de acero de refuerzo de Viga 20X50 en área de base de columnas C54 a C58 y C01 a C05.</li> <li>• Se continuó con la reparación de Columnas C60 y C49.</li> <li>• Se inició colocación de fondo de formaleta para V 20X50.</li> <li>• Se inició la colocación de parales y carriolas para barandas en Viga 20x50.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se registraron lluvias desde las 11:45 am en proyecto</li> </ul>
--	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se contó con la visita en proyecto Inspectores del Mitradel quienes emitieron formulario a Extraco, con recomendaciones a realizar en obra, para posterior verificación y cumplimiento de las mismas.</li> <li>• Se contó en obra con Inspector de TE la jornada completa de trabajo</li> <li>• Se contó con visita en proyecto de Personal de la Contraloría quienes realizaron censo de Construcción de Edificaciones.</li> <li>• Se continuó con la colocación de platos en cuellos de columnas por personal de correr agua</li> <li>• Se emitieron Notas por parte de Tribunal Electoral hacia Extraco:</li> <li>• Nota N° 203 Asunto: Relleno Perimetral Losa</li> <li>• Nota N° 206 Asunto: Seguridad y Limpieza del Proyecto</li> <li>• Nota N° 207 Asunto: Avance de Obra</li> <li>• Se realizó alineamiento de acero de Columna 60 (Aplomo y centro)</li> <li>• Se retiró acero de Viga de refuerzo 20X50 por ajustes en las mismas</li> </ul>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se presentaron lluvias en Proyecto 1:17 (Ilovizna) 3:42pm cayo de lluvia</li> <li>• Se tiene re - programado el vaciado de la viga 20x50, volumen teórico 9 m3, concreto 4000 PSI a los 28 días, 3000 a las 72 horas, fino bombeable, s=20 cm +- 4 cm. Hora 12:30 p.m. para el próximo sábado 14 de mayo.</li> <li>• Se recibió en proyecto primer camión con estructura de acero vigas WF por parte de empresa Corre agua</li> <li>• Se realizó acuerdo de terminación de fase de estructura de concreto entre Extraco y Saramo</li> <li>• Se inicia la colocación de bases de platos y columnas metálicas por parte de personal de Corre agua.</li> <li>• Se realizó visita en obra por proveedor de valla publicitaria con arte de nuevas oficinas en conjunto con Arq. de Infraestructura para definir la ubicación para su posterior instalación</li> <li>• Se contó con presencia de Oficial de Mitradel en Obra.</li> <li>• Se incorporó nuevo personal a Obra (5 trabajadores) después de haber sometido los documentos correspondientes</li> </ul>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se retomaron trabajos de limpieza de base superior de columnas, solicitados por TE para la posterior instalación de bases de columnas metálicas</li> </ul> <p><b>EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</b></p>		
<p><b>Parque Electoral</b></p>	<p><b>El proyecto está en las siguientes etapas:</b></p> <p><b>Administrativos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaciado de zapatas de muro de terracería, y de fondo de cajas pluviales TTP N°22, TTP N°21, TP N°2 A(L-2), TP N°2 B(L).</li> <li>Replanteó de cajas pluviales en área de estacionamientos frontales e inicio de excavación de zanjas</li> <li>Se continuó con los trabajos del muro de terracería</li> <li>Instalación de red pluvial correspondiente a la línea que pasa por los estacionamientos delanteros.</li> <li>Limpieza del terreno en área de los estacionamientos posteriores.</li> <li>Toma de niveles y cotas para las bases del edificio DINFRA.</li> <li>Se realizó inspección al área de los estacionamientos delanteros para la coordinación</li> </ul>	<p>26.44%</p>	<p><b>NOTA:</b> Durante 6 días no hubo personal en el proyecto por parte de la empresa contratada.</p>

	<p>del desmonte de un poste con cámaras de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuaron los trabajos de instalación de tuberías para la red pluvial</li> <li>• ENOBRAS comunica que el pago a los bomberos para la aprobación de la etapa de infraestructura fue pagado, por lo que procederán con el trámite de permiso de construcción.</li> <li>• Se continua con la limpieza del terreno y verificación de niveles.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ENOBRAS, S.A</b></p>		<p><b>Trámites:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado del permiso de construcción: los planos fueron aprobados por el MOP; posteriormente fueron reingresados al Municipio para continuar con la aprobación de este.</li> </ul>
--	--	--	---

**Responsable: Dirección de Cedulación**

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b>			
<b>mayo, 2022</b>			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Implementación de la Cédula Inteligente</b>	<p><b>Soporte del sistema de identificación biométrica ABIS.</b></p> <p>Contratación de soporte del sistema de identificación biométrica ABIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se encuentra en la fase de confección de contrato, ya se firmó el mismo, estamos a la espera que complete su fase final.</li> <li>• El contrato 130/2022/DS con la empresa INETUM se firmó y fue publicado en el mes de abril.</li> <li>• El mantenimiento planificado de enero a diciembre, se realizó en los meses de enero, febrero, marzo y abril.</li> <li>• Se confeccionó el recibido conforme de los meses enero, febrero, marzo y abril al proveedor para la presentación de la cuenta ya que el contrato acaba de salir, este trámite se presentó en finanzas y está en proceso para su debido pago.</li> </ul>	40%	En el proceso de contratación y confección del contrato hubo retrasos por cambio de nombre del consorcio.



**Responsable: Registro Civil**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (mayo, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Mejoramiento de la Base de Datos</b>	<p>1-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para un nuevo gestor documental para brindar soporte a los servicios de Registro Civil.</p> <p>2-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para la integración del nuevo gestor documental y el Sistema de Registro Civil (SIREC)</p> <p>3-Contratación para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para contar con un sistema único de expediente que permita controlar la entrada, asignación, estatus y salida de los expedientes de Registro Civil y diferentes tipo de solicitudes.</p>	0%	En fase de licitación de la empresa. Se están haciendo los ajustes pertinentes para la implementación del proyecto.