

**Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión
Junio 2022**

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera.	Etapa Estructura <ul style="list-style-type: none"> • Losa de Piso • Columnas • Vigas • Estructura Metálica • Cubierta Administrativo (Inspección): Generales: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zapatas ejecutado al 100 % ➤ Vigas Sísmicas ejecutado 100 % ➤ Pedestal ejecutado 100 % ➤ Columnas ejecutado 89.03 % ➤ Losa ejecutada 92.03% 	35.34%	

	<p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none">• Se continuaron los trabajos de Chalanear losa de piso de concreto sobre tierra (replanteo de paredes) Albañilería ala Occidental.• Se iniciaron los trabajos de resoldar, estructura de vigas y refuerzos Nave Central y Ala Oriental, vigas de acero W10x33 y W8X21• Se continuó con el armado de formaleta en bases de platos de Ala Oriental para posterior vaciado de Grout.• Se continuaron los trabajos de refuerzo en banco de acero, armando acero para columnas de amarre.• Se contó en obra con Inspector de TE la jornada completa de trabajo.• Se culminó la reposición de postes (carrilas) y láminas de zinc para realizar el cierre de cerca afectadas por hurto.• Se contó en obra con grúa jornada completa por parte de Correagua para el izaje de las vigas de acero.• Se continuó con el corte y traslado de carrilas para posterior instalación en Ala oriental.		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Se inició la instalación de doble carriolas en ejes B,C y D en 5,6 y 7• Llegó a la obra las carriolas por parte de la empresa Correagua• Se continuaron los trabajos de refuerzo en banco de acero, armando acero para columnas de amarre.• Se contó en obra con Inspector de TE• Se contó en obra con inspector de Mitrada.• Se contó en obra con grúa jornada completa por parte de Correagua para el izaje de las vigas de acero.• Se continuó con el corte y traslado de carriolas para posterior instalación en Ala oriental.• Se realizó limpieza general del proyecto• Se iniciaron los trabajos de instalación de carriolas en Ala Oriental• Se continuó con el corte y traslado de carriolas para posterior instalación en Ala oriental.• Se inició con la colocación de acero de refuerzo de puertas y ventanas perimetrales en Ala Occidental		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Se inició a realizar vaciado de bases de columnas de ala oriental y nave central con Sikagrout, auto nivelante entre base de plato y cabezal de columna• Se inició el replanteo con bloques de 6 en perímetro de ala oriental, realizando perforaciones para el anclaje de barras de acero sobre losa de piso de concreto fijándolo con el epóxido correspondiente• Se continuaron los trabajos de instalación de carriolas en Ala Oriental• Se emitió respuesta formal mediante notas de TE a Extraco por:• Nota N° 326, Respuesta a submittal 24, Plomería Tubotec.• Nota N° 325 Respuesta a submittal 25, Aislante Térmico Termoplasts 5mm• Nota N° 324, Respuesta a submittal 26, accesorios de plomería Charlotte Pipe• Nota N° 327, Respuesta a submittal 27, tubos marca Durman• Nota N° 411, respuesta a control de cambio #4 anclaje de refuerzo de puertas, ventanas y columnas de amarre a losa de piso		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Nota N° 319, alusión a memo de campo 247. <p>EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</p>		
<p>Parque Electoral</p>	<p>El proyecto está en las siguientes etapas:</p> <p>Administrativos:</p> <p>SEGUIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante la presente semana las labores en el proyecto se concentraron vaciados de concreto para estacionamientos, instalación de tuberías pluviales y limpieza de terreno. <p>GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habilitación de Garita de Control de Acceso • Habilitación de Campamento para Trabajadores <p>Sistema Pluvial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Cajas de Tragantes Pluviales: TPP N°19, y Armado de tapas de TPP N°21, TPP N°22; TPP N°3, TP N°2A, TP N°2B. • Excavación de Zanjas e instalación de tubería en tramos TPP N°19 y TPP N°1. 	<p>28.7%</p>	

	<p>Terracería:</p> <ul style="list-style-type: none">• Saneamiento, Preparación de Sub-Base y Vaciado del área de rodadura #35; y estacionamientos 31 a 37• Conformación de Terreno, Preparación de Sub-Base y Vaciado de acceso N°2 a estacionamientos posteriores.• Construcción de cordones en estacionamientos que conforman la fase N°1 de vaciados e isletas.• Verificación de Niveles en áreas de Estacionamientos Delanteros por parte de equipo de Topografía.• Conformación del Área de Estacionamientos Delanteros• Culminación de muro de Terracería en área de estacionamientos Posteriores. <p>Muro Colindante:</p> <ul style="list-style-type: none">• Excavación de cimientos a 0.60m de separación al muro existente.• Armado de Fundaciones y Vaciado <p>Edificio de Papeletas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inicio de los trabajos de cimentaciones del edificio de papeletas. <p>ENOBRAS, S.A</p>		
--	--	--	--

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN			
Junio, 2022			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	<p>Soporte del sistema de identificación biométrica ABIS.</p> <p>Contratación de soporte del sistema de identificación biométrica ABIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en la fase de confección de contrato, ya se firmó el mismo, estamos a la espera que complete su fase final. • El contrato 130/2022/DS con la empresa INETUM se firmó y fue publicado en el mes de abril. • El mantenimiento planificado de enero a diciembre, se realizó en los meses de enero, febrero, marzo y abril. • Se confeccionó el recibido conforme de los meses enero, febrero, marzo y abril al proveedor para la presentación de la cuenta ya que el contrato acaba de salir, este trámite se presentó en finanzas y está en proceso para su debido pago. 	40%	En el proceso de contratación y confección del contrato hubo retrasos por cambio de nombre del consorcio.

Responsable: Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Junio, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Mejoramiento de la Base de Datos	<p>1-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para un nuevo gestor documental para brindar soporte a los servicios de Registro Civil.</p> <p>2-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para la integración del nuevo gestor documental y el Sistema de Registro Civil (SIREC)</p> <p>3-Contratación para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para contar con un sistema único de expediente que permita controlar la entrada, asignación, estatus y salida de los expedientes de Registro Civil y diferentes tipo de solicitudes.</p>	0%	En fase de licitación de la empresa. Se están haciendo los ajustes pertinentes para la implementación del proyecto.