

**Informe Mensual del Avance Físico de Proyectos de Inversión
Julio 2022**

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (julio, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Regional en Chorrera.	Etapa Estructura 1. Losa de Piso 2. Columnas 3. Vigas 4. Estructura Metálica 5. Cubierta Administrativo (Inspección): Generales:	37.13%	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zapatas ejecutado al 100 % ➤ Vigas Sísmicas ejecutado 100 % ➤ Pedestal ejecutado 100 % 		

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Columnas ejecutado 89.03 % ➤ Losa ejecutada 92.03% ➤ Cubierta de techo, avance instalación de carriolas 33.08% ➤ Instalación de Vigas H 93.75% ➤ Cubierta 0.00 % ➤ Platos 80% <p>Actividades desarrolladas</p> <ul style="list-style-type: none"> •Se continuaron los trabajos de replanteo de paredes de bloques en ala Occidental y Nave central. •Se realizó armado de formaleta para vaciar viga y refuerzo de ventanas en ala Occidental. •Se continuó con la colocación de detalle de conexión de refuerzo (tabiques de acero de 1/8" con base de plato de 1/4" x168 x 248) entre viga de techo tipo WF y carriolas sencillas para mantener la estabilidad y evitar el pandeo de la estructura que soportará la cubierta techo. •Se continuaron los trabajos de albañilería, realizando bloqueo de 6" en ala occidental, en los tramos de Columnas C44 a C76 y 		
--	---	--	--

	<p>Columna C06 a C08 y en tramos de C06 hacia C15 Nave central.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Se continuó con la instalación de acero de refuerzo en vanos de ventanas y puertas en ala occidental y Nave central. •Se continuaron los trabajos de refuerzo en banco de acero, armando acero para columnas de amarre. •Se continuó con el corte y traslado de carriolas para posterior instalación en Ala oriental. • Se continuaron los trabajos de replanteo de paredes de bloques en ala Occidental y Nave central. <p>EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A.</p>		
<p>Parque Electoral</p>	<p>El proyecto está en las siguientes etapas:</p> <p>Administrativos:</p> <p>SEGUIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el presente mes las labores en el proyecto se concentraron vaciados de concreto para estacionamientos, zapatas del Edificio de materiales sensitivos y 	<p>29.61%</p>	

	<p>muro colindante con Curundú; construcción de cajas pluviales y excavación de zanjas para instalación de tuberías sanitarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Pluvial: Instalación de Tuberías T.P.P. N°4 y T.P.P. N°6; T.P.P. N°6 y T.P.P. N°7. Demolición de Losa encontrada en los tramos T.P.P. N°4 y T.P.P. N°6; T.P.P. N°6 y T.P.P. N°7. Excavación e Instalación de Tuberías en tramos C.I.S N°6 @ C.I.S. N°5; C.I.S. N°5 @ C.I.S. N°4 • Terracería: Demolición de pavimento encontrado entre Acceso N°2 y Futuro carril de desaceleración. Conformación de Terreno, Preparación de Sub-Base de carril de desaceleración. Conformación del Área de Estacionamientos Delanteros y Preparación de la Sub-Base. Vaciado de Estacionamientos Delanteros (Est. 53 @ 69; Est. 20 @ 34; Tramo de Rodadura N°2 y N°3). 		
--	--	--	--

	<p>Formaleteado y Vaciado de Cordones de Fase 1 y Fase 2 de Estacionamientos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Muro Colindante: Vaciado de Zapatas y Fundaciones corridas de la columna 61 @ 90 Continuar bloqueo de 6" hasta columna N°90 Edificio de Papeletas: Limpieza de aceros y estribos de pedestales Excavaciones y Vaciado de vigas sísmicas Formaleteado y Vaciado de pedestales <p>Edificio de Papeletas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inicio de los trabajos de cimentaciones del edificio de papeletas. <p>ENOBRAS, S.A</p>		
--	--	--	--

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN Julio, 2022			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	<p>Soporte del sistema de identificación biométrica ABIS. Contratación de soporte del sistema de identificación biométrica ABIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en la fase de confección de contrato, ya se firmó el mismo, estamos a la espera que complete su fase final, fase terminada • El contrato 130/2022/DS con la empresa INETUM se firmó y fue publicado en el mes de abril. • El mantenimiento planificado de enero a diciembre, se realizó en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. • Se confeccionó el recibido conforme de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio al proveedor para la presentación de la cuenta, este trámite se presentó en finanzas y está en proceso para su debido pago. 	55%	<p>En el proceso de contratación y confección del contrato hubo retrasos por cambio de nombre del consorcio,</p> <p>Se actualizó y procesó y todo se encuentra en orden y al día.</p>

Responsable: Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Julio, 2022)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Mejoramiento de la Base de Datos	<p>1-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para un nuevo gestor documental para brindar soporte a los servicios de Registro Civil.</p> <p>2-Contratación de una empresa para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para la integración del nuevo gestor documental y el Sistema de Registro Civil (SIREC)</p> <p>3-Contratación para el diseño, desarrollo, implementación y soporte para contar con un sistema único de expediente que permita controlar la entrada, asignación, estatus y salida de los expedientes de Registro Civil y diferentes tipo de solicitudes.</p>	0%	En fase de licitación de la empresa. Se están haciendo los ajustes pertinentes para la implementación del proyecto.