

Responsable: Dirección de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Mejoramiento de la Base de Datos</b>	Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de pruebas y validación del Sistema SIREC. (Reportado por Lic. Elvia Rengifo -Líder Funcional del Proyecto)	95%	Se tiene estimado la salida en producción para principio del mes de enero de 2018, supeditado al resultado de las pruebas de validación.
<b>Depuración de la Base de Datos del Registro Civil.</b>	El personal asignado al proyecto de depuración de la base de datos del Registro Civil, en el mes de <b>Diciembre</b> se mantiene, atendiendo actualizaciones por la vía de anotaciones trabajados de la siguiente manera, corrección de contrayente, nacimientos, y caso de defunciones, por el lado de captación continuamos con los cd#4 de defunciones y cd#5 de matrimonios que hacen un total de 21,002 casos de los cuales se han trabajado 8,300 hasta el momento.	39%	En el mes de Diciembre se trabajaron 252 casos con un avance de un 39%, ya que el Personal de Proyecto estaba trabajando listados de Prueba de Migración de Datos que tenían prioridad por parte de la Dirección Nacional del Registro Civil, como parte de la verificación de la nueva base de datos SIREC vs TE-CLU. Estos listados contenían 2,002. Es por esta razón que se muestra avance.

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Instalación del Centro Especializado para la Conservación de Documentos de Registro Civil</b>	<p>Se digitalizaron en giro diario 26,174 documentos de inscripción de hechos vitales y anotaciones, haciendo un total de 90,980 imágenes.</p> <p>Se dieron respuesta a 2,024 solicitudes de información de inscripciones de nacimiento y, matrimonios y defunciones, para atención a los clientes internos y externos, vía correo electrónico.</p> <p>Se continúa trabajando en la preparación y empaquetados de documentos, y elaborando los inventarios de estos documentos.</p>	81%	
<b>Eliminación del Subregistro</b>	<p><b><u>GIRAS IDENTIFICACIÓN CIUDADANA</u></b></p> <p><b><u>1. GIRA BINACIONAL CON COSTA RICA</u></b></p> <p>La Séptima Gira Binacional realizada en San Vito Coto Brus-Costa Rica del 19 al 27 de noviembre de 2017; se realizaron 691 trámites (Registro Civil: 417 y Cedulación: 274),</p>	92%	

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p><b>2. REGIONAL DE COLÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 1 al 3 de diciembre se realizó la gira al distrito de Santa Isabel (Santa Isabel, Palmira y Playa Chiquita) se realizaron un total de 7 trámites de Registro Civil, 6 de Cedulación y 164 cédulas entregadas de trámites realizados en giras anteriores.</li> <li>➤ En la gira reprogramada del 14 al 16 de noviembre a las comunidades de Boquerón Arriba, Boquerón Abajo, Salamanca y Sardinilla se realizó un total de 246 trámites (Registro Civil. 37, Cedulación 193 y Organización Electoral 16).</li> <li>➤ Del 14 al 20 de septiembre de 2017 (Regional envío atrasada esta gira) se realizó gira en el Distrito de Donoso, en El Guácimo, se realizaron 214 trámites ( Registro Civil: 41, Cedulación: 165 y Organización Electoral 8)</li> <li>➤ En el Distrito de Donoso del 25 al 29 de noviembre de 2017 se realizó la gira a Río Indio realizando un total de 52 trámites y la entrega de 211 cedulas de giras anteriores. (Registro Civil: 10, Cedulación: 41 y O.E.1).</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 18 al 23 de diciembre de 2017 se realizo la gira en el corregimiento Miguel de La Borda en el Distrito de Donoso realizando un total de 41 trámites y 86 cédulas entregadas. (RC: 13, Cedulación: 12 y O.E.:16).</li> </ul> <p><b>3. REGIONAL DE PANAMÁ ESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizó gira de entrega de cédulas en el distrito de Taboga, Chepo, Balboa, Chimán, (pendiente informe)</li> <li>➤ Del 16 al 19 de septiembre de 2017 se realizo la gira en La Limonada, Calobre Abajo, Unión Veragüense, Río Tigre Abajo y Juan Bañón, realizando 96 trámites (RC: 16, Cedulación 73, O.E. 7).</li> <li>➤ En Río Nazareno, Unión Herrerana, Chinita Abajo, Chinita Arriba y Río Lagarto se realizo la gira del 25 al 30 de noviembre de 2017 , con un total de 206 trámites ( RC: 6, Cedulación:</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>183 y O.E. 17).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 13 al 18 de noviembre de 2017 se realizo la gira en Ambroya, Agua Fría de Ipetí, Pingandi, Catrigandi, Higueronal Arriba con un total de 271 trámites. (R.C.: 24 Cedulación: 229 y O.E.: 18).</li> </ul> <p><b>4. REGIONAL DE LOS SANTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En el Distrito de Guararé en las Comunidades de El Macano y La Pasera se realizaron 29 trámites en cedulación los días 16 y 17 de diciembre de 2017.</li> <li>➤ El 2 y 3 de diciembre de 2017 se realizó la gira en el Distrito de Pocrí en Lajaminas realizando 26 trámites en cedulación y 3 en Organización Electoral.</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p><b>5. REGIONAL DE PENONOMÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizo la gira del 1 al 3 de diciembre en Boca de Tucue, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé donde entregaron 20 cédulas y realizaron 4 trámites de cedulaación.</li> <li>➤ Del 1 al 3 de diciembre de 2017 en el corregimiento Chiguirí Arriba, en el Centro Educativo San Miguel Centro se realizaron 76 trámites (Cedulaación: 14, cédulas entregadas de giras anteriores 61 y 1 trámite en Organización Electoral).</li> <li>➤ En el Centro Educativo Básico General Túlu Centro se realizo la gira del 15 al 17 de diciembre de 2017, realizando 71 trámites y 42 cédulas entregadas. (RC: 3, Cedulaación: 67 y O.E.: 1).</li> <li>➤ Del 15 al 17 de diciembre de 2017 se realizo la gira en el corregimiento de Chiguirí Arriba en la Escuela San Miguel Arriba realizando un total de 84 trámites y 47 entrega de cédulas de giras anteriores (RC: 3, Cedulaación: 20 y O.E.: 61)</li> <li>➤ Esta gira se realizó del 24 al 26 de noviembre de</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>2017 en el corregimiento de Rio Indio, Escuela Coquillo de Uracillo, realizando un total de 134 trámites (R.C.; 3, Cedulación: 26, cédulas entregadas de giras anteriores 101 y 4 trámites de Organización Electoral).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 24 al 26 de noviembre de 2017 en el corregimiento de Rio Indio, en el Centro Básico General El Jobo, se realizaron 6 trámites de cedulación y se entregaron 29 cédulas de giras anteriores.</li> </ul> <p><b>6. REGIONAL DE CHIRIQUÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizaron las giras de entrega de cédulas en el Distrito de Besiko, Mirono y Nole Duima realizando un total de 3,793 entregas.</li> <li>➤ Del 20 al 24 de noviembre de 2017 se realizó la gira en el distrito Tolé en la Escuela Llano Culebra donde se realizaron 434 trámites (Registro Civil: 17, Cedulación 417).</li> </ul> <p><b>7. REGIONAL DE VERAGUAS</b></p>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Del 12 al 15 de diciembre de 2017 se realizó la gira al corregimiento El Paredón en el Centro Educativo y se realizaron 159 trámites ( RC: 5, Cedulación 150 y O.E.: 4)</li> <li>➤ Del 4 al 7 diciembre de 2017 en Distrito de Muna, Comarca Ngabe Bugle, Escuela Chichica se realizaron 587 trámites (Registro Civil: 8 y Cedulación: 579).</li> <li>➤ En el Distrito de Ñurum se realizo la gira del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en la Comarca Ngabe Bugle , Escuela El Peñon, realizando 240 trámites (Registro Civil: 4, Cedulación: 234 y O.E. 2).</li> <li>➤ En el Distrito de Ñurum del 21 al 24 de noviembre de 2017 se realizó la gira en la Comarca Ngabe Bugle, en el corregimiento de Agua de Salud en la Escuela Batata. Se realizaron 391 trámites (Registro Civil: 34, Cedulación 356 y O.E. 1).</li> </ul> <p><b>8. <u>REGIONAL DE SAN MIGUELITO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se realizó la gira el 29 de noviembre de 2017</li> </ul>		



AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>en el corregimiento de Amelia D. de Icaza, cerca de la Cancha de Pan de Azúcar, realizando 97 trámites de cedulaación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En el corregimiento de Belisario Porras en los Estacionamientos de la escuela Carlos A. Mendoza se realizo la gira el 22 de noviembre de 2017 y se realizaron 156 trámites de cedulaación.</li> <li>➤ El día 8 de noviembre de 2017 se realizo la gira en e corregimiento Victoriano Lorenzo, Cancha Deportiva Gelabert realizando 67 trámites de cedulaación.</li> </ul> <p><b>9. REGIONAL DE PANAMÁ OESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El día 2 y 3 de diciembre de 2017 se realizo la gira en la Escuela Los Llanitos en el Distrito de San Carlos realizando un total de 35 trámites en cedulaación.</li> <li>➤ Los días 16 y 17 diciembre de 2017 en San Carlos se realizo la gira en la Escuela El Picacho y La</li> </ul>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p>Laguna con 41 trámites. (R.C.:1, Cedulación: 40).</p> <p><b>10. REGIONAL DE ARRAIJAN</b></p> <p>Se realizaron 446 trámites en la gira los días 2 y 12 de diciembre de 2017 en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena en el Centro Educativo Básico General Cerro Tigre. (RC: 6, Cedulación: 406 y O.E. 34)</p> <p><b>11. REGIONAL PANAMÁ NORTE</b></p> <p>➤ Se realizó la gira del 10 al 16 de diciembre de 2017 en el corregimiento de Chilibre a las Tierras colectivas de la Cuenca Hidrográfica (Emberá Drua, Parará Drua, Tusípono, San Vicente, Tranquilla, Victoriano Lorenzo, Llano Bonito, La Bongam San Juan de Pequení Rural, Emberá Puru, Quebrada Ancha, Peña Blanca), realizando 185 trámites (RC: 1, Cedulación: 167, cédulas entregadas 3 y Organización Electoral 14).</p>		

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN ( Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	<p><b>12. REGIONAL DE KUNA YALA</b></p> <p>Del 11 al 15 de diciembre de 2017 se realizó la gira al corregimiento de Ailigandi en las comunidades de La Miel, Puerto Obaldía, Armila, Anachucuna y Carreto, realizando 376 trámites. (Registro Civil: 92, Cedulación; 281 y O.E.: 3).</p>		

**Responsable: Dirección de Infraestructura**

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> (Diciembre , 2017)			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE</b> (programado/realizado)	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b> (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Anexo a la Nueva Sede del TE (continuidad)</b>	Atlantic Projects S.A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitación de piso de aceras internas</li> <li>• Limpieza de escombros</li> </ul> Tribunal Electoral <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos de gypsum piso 1 y 3</li> <li>• Pintura Piso 1</li> <li>• Limpieza en general</li> </ul>	<b>98%</b>	Se continúa con la gestión de aprobación de planos en conjunto del permiso de ocupación por parte del Depto. de Diseño y Evaluación de Proyectos. Han suscitados nuevos cambios en el piso a consideración de los Srs. Magistrados.
<b>Parque Electoral</b>		<b>20%</b>	Se está a la espera de las negociaciones para que se adjudique el terreno a nombre del Tribunal Electoral y poder iniciar trámite de aprobación de planos y ejecución física de obra.
<b>Remodelación de la Nueva oficina Regional de Herrera</b>	DINFRA realizara en la semana del 22 al 26 de enero adecuaciones finales en plomería, pintura, acabados entre otros para tener el edificio al 100%.	<b>98%</b>	
<b>Construcción de la oficina Regional de Panamá Oeste (Chorrera)</b>	Se está la espera de certificación del terreno a nombre del Tribunal Electoral.	<b>0%</b>	No existe avance físico de Obra, sin embargo si existe un avance en la etapa preliminar de licitación pública y estudio de suelo.

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> (Diciembre , 2017)			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE</b> (programado/realizado)	<b>PORCENTAJE</b> <b>DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b> (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Construcción de oficina distrital de Taboga</b>	Se coordinó con el encargado de Distrital de Taboga, para Instalar letrero en el lote donado, para identificarlo. Ya el plano fue arreglado, el mismo fue ingresado nuevamente a ANATI, para continuar con los trámites de certificación del lote.	0%	A la espera de certificación de lote a nombre del Tribunal Electoral. Tenemos dos cotizaciones para estudio de suelo.
<b>Construcción de oficina distrital de las Lajas Blancas, Cémaco, Comarca Emberá Wounaan</b>	Se adjudicó por Licitación Pública a la empresa Rayet Construction S.A.	5%	Los documentos se encuentran en Contraloría para su refrendo. Una vez obtenido este se emite la Orden de Proceder.
<b>Construcción de Oficina Distrital en Santa Fe, Darién</b>	Se adjudicó por Licitación Pública a la empresa Constructora Cárdenas, S.A. ,	5%	.Los documentos se encuentran en Contraloría para su refrendo. Una vez obtenido este se emite la Orden de Proceder.
<b>Habilitación de oficina regional de Bocas del Toro (atracadero)</b>	Se adjudicó por contratación directa a la empresa GR, S.A.	5%	Se está a la espera de orden de proceder, los documentos se encuentran en refrendo en Contraloría
<b>Construcción de la Oficina en Kusapín</b>	Se adjudicó por contratación directa a la empresa GR, S.A.	5%	Se está a la espera de orden de proceder, los documentos se encuentran en refrendo en Contraloría

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Construcción de la oficina Regional de Panamá Oeste (Arraiján)</b>	Fase de anteproyecto	0%	El municipio y la gobernación de la región coordinan con otras instituciones la asignación de lotes y movimientos de tierra. Lote asignado al Tribunal Electoral
<b>Habilitación de oficina Regional de Bocas del Toro, Changuinola</b>	Se coordina la construcción de la cerca, ya se completaron los materiales para empezar la obra.	0%	Se tramita por contratación directa. Se está averiguando en municipio los permisos de construcción de cerca por parte de la Directora Regional.

**Responsable: Departamento de Seguridad**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
<b>Remodelación de edificio en Colón – Instalación de Escáner de Seguridad</b>	<p>Se realizó reunión con proveedores, para hacer un estudio del mercado, en la cual se evaluó el precio del escáner y se sugirió el precio de B/.60, 000.</p> <p>Se efectuó, visita a la sede de Colón, con algunos de los proveedores para que inspeccionara el lugar en donde se requiere colocar los escáneres, los mismos sugirieron que en vez de 6 se instalarán 7 escáneres.</p> <p>Se realizaron los cambios en los pliegos y fueron enviados asesoría legal para sus respectivos trámites.</p> <p>se solicitó traslado de partida la cual ya fue efectuado por la dirección de finanzas</p>	98%	

**Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones**

<b>AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN</b> (Diciembre, 2017)			
<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)</b>
<b>Administración Data Center en las Tablas</b>	<b>Total</b>	<b>94%</b>	
	1. Activar sistema acceso biométrico.	87%	Pendiente solo la instalación de los magnetos y brazo hidráulico en las dos puertas.
	2. Instalación de un supresor transitorio de voltaje (TVSS) para protección del panel de los circuitos de los rack del data center.	92%	Este punto está dentro de la lista de pendientes de la obra civil, la cual fue ya discutida en reunión realizada en el mes de noviembre con los encargados de la DITE.
	3. Traslado de servidores hacia el nuevo data center de Las Tablas.	93%	Se planea el enviar para la semana del 25 de enero, los servidores de la plataforma SAN Hitachi (Sybase) además de los servidores C y OE secundarios, y HP 2800 (BD TRIBUNAL), al igual que una librería un servidor administrador de esta librería.
	4. Configuración de UPS para función eléctrica redundante en los circuitos para los equipos a instalarse en el área de servidores.	100%	Los UPS fueron configurados en paralelo y además sincronizados.



AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre, 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
	5. Instalación de enlaces de Datos para la conexión hacia el edificio principal	100%	Se tiene ya los dos enlaces en redundancia.
	6. Compra de los equipos de comunicaciones para el Data Center de Las Tablas	95%	Ya está activo los Core de comunicaciones, firewall perimetrales y los primeros switch para la comunicación de los servidores ubicados en los primeros rack.

**Responsable: Dirección de Cedulación**

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Diciembre , 2017)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	Se está en conversación con la Superintendencia de Bancos y con Banistmo para que sean parte del plan piloto. En cuanto al uso para el transporte, estamos en conversación con la AIG.	99%	