

Responsable: Dirección Nacional de Registro Civil

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Agosto, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación del Protocolo de Atención al Registro Oportuno de Nacimientos e identificación de las Personas	<p>El porcentaje de avance en este mes de agosto, corresponde a la etapa de planificación del cronograma de trabajo anual y la ejecución de distintas actividades que atenderemos en este año 2019, la cuales incluyen giras en las zonas más recónditas del país, y realización de jornadas de capacitaciones, dirigida a los funcionarios de Registro Civil, cedulación y distritales del Tribunal Electoral.</p> <p>Las actividades también han incluido la capacitación a registradores auxiliares y autoridades comarcales y líderes de las comunidades indígenas.</p> <p>Al mes de agosto, hemos concretado de igual manera jornadas de capacitación, con el personal de las regionales, registradores auxiliares, y líderes de las comunidades indígenas, capacitando a la fecha 130 personas. De igual manera</p>	64%	<p>Al mes de agosto se han realizado giras en comunidades de difícil acceso en la comarca Ngäbe Buglé, área de Chiriquí (Hato Chamí, Cabecera de Ullama y Quebrada Loro), en donde se ha atendido 1,500 trámites de registro civil y cedulación en éstas comunidades atendidas.</p> <p>En ese mismo orden, se realizó jornada en Barriales- corregimiento de Río Congo de la provincia de Darién en la cual se atendieron 161 trámites.</p> <p>Importante resaltar que, en las jornadas de las cuatro comunidades atendidas, en la provincia de Chiriquí y Darién, se ha logrado atender 1,661 trámites.</p>

	<p>hemos revisado más de 300 expedientes en las regionales de Chiriquí y Darién sobre trámites de registro civil, con la finalidad de mejorar los expedientes y los elementos probatorios.</p> <p>En ese mismo orden, realizamos cuñas radiales para las giras en las comunidades y a la fecha estamos en la fase de concretar para el mes de septiembre, el envío a Imprenta de una carpeta de materiales de divulgación.</p>		
--	--	--	--

Responsable: Dirección de Infraestructura

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Agosto , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Construcción de Oficina Distrital de Calobre, Veraguas (nuevo)	Se realizó la licitación correspondiente, en donde una de las empresas ya salió adjudicada y está en el trámite de confección de contrato, pago de abono inicial y orden de proceder en las direcciones de Finanzas, Compras y Asesoría Legal.	11%	
Construcción de Oficina Distrital de Gualaca, Chiriquí (nuevo)	Se realizó la licitación correspondiente, en donde una de las empresas ya salió adjudicada y está en el trámite de confección de contrato, pago de abono inicial y orden de proceder en las direcciones de finanzas ,compras y asesoría legal.	11%	
Boquete	Está en proceso de Diseño.	0%	
Parque Electoral (continuidad)	El acto de se subirá las primeras semanas de septiembre para licitación pública.	13%	
Construcción de Oficina Regional en Chorrera	Se realizará la gestión con ANATI para reubicar el polígono.	13%	
Construcción de oficina distrital de Taboga (continuidad)	La adenda de tiempo y aumento de precio se encuentra en confección en asesoría legal que es la empresa CONSOLSA.	80%	

Responsable: Dirección de Cedulación

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Agosto , 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (programado/realizado)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de la Cédula Inteligente	se están concretando reuniones del Consorcio con Sonda para verificar los avances para las pruebas que se estarán realizando próximamente para el avance de este proyecto.	12%	Este proyecto se había postergado por las elecciones. Estamos en espera de las pruebas.

Responsable: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN (Agosto, 2019)			
PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES (Retrasos, limitaciones, etc.)
Implementación de un Servicio de Transmisión de Datos para Oficinas Distritales	Ya se Realizaron las Instalación por parte del proveedor de la infraestructura de la tecnología a utilizar en las oficinas seleccionadas. Puesta en marcha de los servicios en línea.	100%	